



ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

BARI

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Bari Viale Japigia n° 184 - Potenza C.so Garibaldi n°52 - Avellino Via Tagliamento n° 112 -

Decreto n. 273
del 19 NOV. 2019

RUP → ING. M. TARANI

UFFICIO CONTRATTI

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

OGGETTO: Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell'opera di presa CUP H44H17001070006

- Liquidazione 3° SAL e Conto finale (CIG 7159850F1E) - Lavori in economia (CIG: Z1321E3E1) - Fornitura di misuratore di portata (CIG: ZC72191E9C) - Fornitura di strumentazione topografica (CIG: Z242191ECC)
- Approvazione del quadro economico finale attestante la spesa complessivamente rimborsata dalla Regione Basilicata e finanziata con DGR n.751 del 19/07/17

IL COMMISSARIO

VISTO il D.M. n.9609 del 05 ottobre 2018 di nomina del dott. Antonio Altomonte a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

ATTESO che l'art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo che fino all'adozione delle misure di trasferimento di che trattasi, la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;

VISTO che con Decreti n° 214 del 29 dicembre 2015 e n° 20 del 1 Febbraio 2016, a seguito di apposita procedura di selezione è stato nominato il Direttore Generale dell'Ente; che a far data dal 01 febbraio 2016 il medesimo si è insediato nella carica; e che con Decreti Commissariali n. 8 del 30 gennaio 2017 e n. 332 del 17 dicembre 2018 si è proceduto al rinnovo dell'incarico;


PREMESSO che:

- in data Marzo 2017 il Servizio Tecnico dell'Ente ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli Interventi di presidio dell'opera di presa, di riefficientamento della traversa e di ripristino dell'efficienza idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria, dell'importo di complessivi € 2.400.000,00, di cui € 1.735.000,00 per lavori, € 65.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 600.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e che detto progetto è stato approvato in linea tecnica con D.C. n. 116 del 20.04.2017;
- in data Aprile 2017 il Servizio Tecnico dell'Ente ha redatto uno stralcio esecutivo dell'intervento di cui al punto precedente, relativo agli Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell'opera di presa, dell'importo di complessivi € 1.170.000,00,

- di cui € 755.282,79 per lavori, € 83.976,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 330.740,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e che detto progetto è stato approvato in linea tecnica con D.C. n. 156 del 19.05.2017;
- con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 751 del 19 luglio 2017 il progetto in epigrafe è stato finanziato per un importo complessivo di € 1.170.000,00 a valere sul P.O.FERS Basilicata 2014/20 - Azione 6B.6.3.2;

CONSIDERATO che,

- con D.C. n. 216 del 25/07/2017 è stato approvato in linea economica il suddetto progetto con contestuale autorizzazione a contrarre a seguito dell'esperienza di procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e con le modalità stabilite nella lettera di invito, approvata con il medesimo provvedimento (offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2 del D.Lgs 56/2017);
- con D.C. n. 263 del 13/09/2017 si è disposta l'aggiudicazione dei lavori in favore del RTI F.Ili Panarese srl (Mandatario) - MP Costruzioni srl (Mandante) con sede presso la F.Ili Panarese srl in Veglie (Le) loc. Troali n. 1 per l'importo di € **638.142,52** di cui € 83.976,43 per oneri di sicurezza ed € 554.166,06 per lavori al netto del ribasso del 26,628% sull'importo a base d'asta di € 755.282,79;
- con D.C. n. 312 del 27/10/2017 è stato approvato il quadro economico post gara dell'intervento in oggetto rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e del ribasso d'asta offerto;
- con D.C. n. 341 del 30/11/2017 è stato approvato il quadro economico post gara relativamente alle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- durante l'esecuzione dei lavori è stata redatta ed approvata con D.C. n. 32 del 29/01/2018 la perizia suppletiva e di variante relativa alla rifunzionalizzazione anche delle restanti paratoie dell'opera di presa per disporre, già al termine dei lavori, della massima capacità di derivazione verso l'invaso di Monte Cotugno per l'importo di € 89.356,08 di cui € 1.752,08 per oneri di sicurezza a valere su fondi propri dell'Ente;
- che, per effetto della perizia suppletiva e di variante sopra richiamata, la spesa complessiva autorizzata per l'esecuzione dei lavori è divenuta pari a netti € 727.498,60 oltre IVA;
- rendendosi necessario procedere all'esecuzione di lavori in economia per il completamento delle opere e della sistemazione delle aree interessate dal cantiere, sono stati affidati all'ATI i predetti lavori (CIG: Z1321E3E1) con Determina n.15 del 25/01/2018, rettificata ed integrata con Determina n.270 del 12/07/2018, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di € **39.886,32** oltre IVA di € **8.774,99** a valere sui fondi PO-FESR 2014/2020 Regione Basilicata, assumendo il relativo impegno di spesa di complessivi € **48.661,31** sul **codice 21102**;
- con Determina n.2 del 16/01/2018 è stato approvato l'acquisto di strumentazione topografica (CIG: Z242191ECC) per l'importo netto di € **15.600,00** oltre IVA di € 3.432,00 a valere sui fondi PO-FESR 2014/2020 Regione Basilicata ed è stato assunto il relativo impegno di spesa di complessivi € **19.032,00** sul **codice 21102**;
- con Determina n.3 del 16/01/2018 è stato approvato l'acquisto di un misuratore di portata (CIG: ZC72191E9C) per l'importo netto di € **4.600,00** oltre IVA di € 1.012,00 a valere sui fondi PO-FESR 2014/2020 Regione Basilicata ed è stato assunto il relativo impegno di spesa di complessivi € **5.612,00** sul **codice 21102**;
- con Determina n. 11 del 01/02/2019, ad integrazione della Determina n.3 del 16/01/2018, è stato autorizzato l'accertamento in entrata di € **5.612,00** sul **codice 41401**;
- con Determina n. 132 del 04/04/2019, integrata dalla Determina n. 366 del 30/07/2019 per quel che riguarda l'IVA in regime di split payment, è stata affidata l'attività di taratura e certificazione dell'apparecchiatura di misura di cui alla Determina n. 3 del 16/01/2018 ed è stato autorizzato l'accertamento in entrata di € **1.342,00** sul **codice 41401** ed è stato assunto il



relativo impegno di spesa di pari importo sul **codice 21102** e di **€ 242,00** sui capitoli **42110** e **72210** per l'IVA in regime di split payment;


- con il contratto stipulato in data 13/11/2017, Rep. n. 5504 del 17/09/2018, l'Ente ha affidato all'ATI "F.lli Panarese srl (Mandataria) - MP Costruzioni srl (Mandante)", con sede in Veglie (Le) loc. Troali n. 1, l'esecuzione degli interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell'opera di presa per l'importo di **€ 638.142,52** di cui € 83.976,43 per oneri di sicurezza ed € 554.166,06 per lavori al netto del ribasso del 26,628% sull'importo a base d'asta di € 755.282,79;
- il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 13/07/2018 ed approvato con D.C. n.197 del 20/07/2018, definisce l'importo netto dei lavori eseguiti, pari a **€ 631.645,15**, di cui **€ 542.289,07** oltre IVA a valere sui fondi PO-FESR 2014-2020 e **€ 89.356,08** a valere sui fondi propri dell'Ente, con una minore spesa di € 95.853,45 rispetto alla somma complessivamente autorizzata di € 727.498,60;
- la Regione Basilicata ha erogato, a rimborso delle domande di liquidazione presentate dall'Ente, la somma di complessivi **€ 749.827,16**, ripartita come di seguito, a fronte della richiesta totale di **€ 749.851,16**:

Liquidazione della richiesta di anticipazione	€ 145.630,42
Liquidazione 1 ^a domanda di rimborso	€ 219.274,02
Liquidazione 2 ^a domanda di rimborso	€ 228.847,18
Liquidazione 3 ^a domanda di rimborso	€ 156.075,54
<i>Totale erogato</i>	€ 749.827,16

- che, pertanto, l'Ente ha finanziato con fondi propri, oltre ai sopracitati i lavori inseriti nella perizia suppletiva e di variante, approvata con D.C. n. 32 del 29/01/2018, per l'importo netto di **€ 89.356,08**, l'acquisto della targa relativa al PO FESR 2014/2020 per l'importo totale di **€ 24,00** in quanto effettuato per cassa dall'Ente e non rimborsato dalla Reg. Basilicata;

Visti

- il **3° ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori** eseguiti a tutto il 13/04/2018, emesso in data 31/05/2018, da cui risulta che i suddetti lavori ammontano a **€ 628.486,00** comprensivi degli oneri per la sicurezza, di cui € 539.577,00 a valere sui fondi PO-FESR 2014/2020 Regione Basilicata e € 88.909,00 a valere sui fondi propri dell'Ente;
- il **certificato di pagamento n. 3** del 31/05/2018 da cui risulta che i lavori eseguiti, a valere sui fondi PO-FESR 2014/2020 Regione Basilicata, ammontano a € 539.577,00 con un credito dell'ATI di € 63.725,00 (arrotondato ad 1 euro) oltre € 14.019,50 per IVA (22%), per complessivi **€ 77.744,50** al netto delle ritenute di garanzia;
- la **fattura n. 11/P** del 04/06/2018 della Ditta F.lli Panarese srl dell'importo di complessivi **€ 77.744,50** di cui € 14.019,50 per IVA (22%);
- la **lista mensile delle giornate di operai, provviste di materiali, mezzi d'opera e relativi noli** del 05/03/2018, da cui risulta che i lavori in economia eseguiti dall'ATI, a valere sui fondi PO-FESR 2014/2020 Regione Basilicata, dal giorno 05/02/2018 a tutto il 16/02/2018 ammontano a netti € 30.618,49 oltre IVA (22%) di € 6.736,07 per complessivi **€ 37.354,56**;
- la **fattura n. 8/P** del 22/05/2018 della Ditta F.lli Panarese srl dell'importo di complessivi **€ 37.354,56** di cui € 6.736,07 per IVA (22%);
- la **lista mensile delle giornate di operai, provviste di materiali, mezzi d'opera e relativi noli** del 31/05/2018, da cui risulta che i lavori in economia eseguiti dall'ATI, a valere sui fondi PO-FESR 2014/2020 Regione Basilicata, dal giorno 11/04/2018 a tutto il 13/04/2018 ammontano a netti € 9.267,83 oltre IVA (22%) di € 2.038,92 per complessivi **€ 11.306,75**;
- la **fattura n. 13/P** del 04/06/2018 della Ditta F.lli Panarese srl dell'importo di complessivi **€ 11.306,75** di cui € 2.038,92 per IVA (22%);



- lo **stato finale dei lavori**, emesso in data 12/07/2018, da cui risulta che complessivamente i lavori ammontano a € **631.645,15** comprensivi degli oneri per la sicurezza, di cui € **542.289,07** a valere sui fondi PO-FESR 2014/2020 Regione Basilicata e € **89.356,08** a valere sui fondi propri dell'Ente;
- il **certificato di regolare esecuzione** del 13/07/2018 da cui risulta che i lavori eseguiti, a valere sui fondi PO-FESR 2014/2020 Regione Basilicata, ammontano a € **542.289,07** con un credito dell'ATI di € 2.712,07 oltre € 596,66 per IVA (22%), per complessivi € **3.308,73** al netto delle ritenute di garanzia;
- la **fattura n. 23/P** del 09/10/2018 della Ditta F.lli Panarese srl dell'importo di complessivi € **3.308,72** di cui € 596,66 per IVA (22%);
- la **fattura n. 000400** del 29/06/2018 di EDIF Spa per l'importo di complessivi € **5.612,00** di cui € 1.012,00 per IVA (22%) relativa all'acquisto del misuratore di portata di cui alla Determina n.3 del 16/01/2018;
- il **mandato di pagamento n. 320** del 11/04/2019 che attesta l'anticipazione per cassa dell'Ente della cifra di € **5.612,00**, a saldo della sopracitata fattura n. 000400 del 29/06/2018 di EDIF Spa, da rendicontare sui fondi regionali in quanto spesa ammissibile a finanziamento;
- la **fattura n. 95351498** del 12/10/2018 di Leica Geosystem Spa per l'importo di complessivi € **19.032,00** di cui € 3.432,00 per IVA (22%) relativa all'acquisto della strumentazione topografica di cui alla Determina n.2 del 16/01/2018;
- la **fattura n. 138** del 31/07/2019 di ELSAC ENGINEERING S.R.L. dell'importo di complessivi € **1.342,00** di cui € 342,00 per IVA (22%) relativa all'attività di taratura e certificazione dell'apparecchiatura di misura affidata con Determina n.132 del 04/04/2019;
- il **mandato di pagamento n. 1319** del 12/12/2017 che attesta l'avvenuto versamento da parte dell'Ente del contributo ANAC di € **375,00** relativo ai lavori in oggetto;
- la liquidazione della cifra di complessivi € **156.075,54** da parte della Regione Basilicata a rimborso dell'ultima richiesta dell'Ente di € **156.099,54**;

Considerato che la somma complessivamente rimborsata dalla Regione Basilicata a valere sui fondi PO-FESR 2014/2020 per l'esecuzione dell'intervento è pari a € **749.827,16**, secondo la ripartizione del Quadro Economico Finale seguente;

TRAVERSA DEL SARMENTO: PROGETTO ESECUTIVO - Interventi di ripristino dell'ufficiosità idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell'opera di presa.	
QUADRO ECONOMICO FINALE ATTESTANTE LA SPESA SOSTENUTA SUI FONDI PO-FESR 2014/2020	
A - Lavori	
1) Lavori a misura	€ 458.312,64
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 458.312,64
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 83.976,43
Totale lavori appaltati (somma da 1 a 4)	€ 542.289,07
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 39.886,32
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (rev. prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (Spesa sostenuta per cassa dall'Ente e non rimborsata dalla Regione Basilicata)	€ 24,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio),	€ 2.700,00

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 9.283,78
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici comprensivi di tasse e contributi ex DM 88 del 16/04/2018 tab.A	
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+d+f)	€ 594,00
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</i>	
(a+b+c+d+e+f+g)	€ 12.577,78
9) I.V.A. sui lavori	€ 119.303,60
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 8.774,99
11) Eventuali altre imposte dovute per legge - Contributo ANAC	€ 375,00
<i>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</i>	€ 180.917,69
C – Forniture e servizi funzionali alla realizzazione dell'operazione	
1) Forniture	€ 21.820,00
2) I.V.A. sulle forniture	€ 4.800,40
<i>Totale "Forniture"</i>	€ 26.620,40
SPESE COMPLESSIVE AMMESSE A FINANZIAMENTO DALLA REG. BASILICATA (A+B+C)	€ 749.827,16
<i>Economie di ribasso d'asta del 26,628%</i>	€ 245.362,39
<i>Economie di progetto</i>	€ 174.786,45
IMPORTO FINANZIATO CON D.G.R. n. 751 del 19/07/2017	€ 1.170.000,00

Atteso che con Determina n. 510 del 08 novembre 2019 si è dato atto dell'avvenuto accredito sul conto dell'Ente l'importo di € 156.075,54 a titolo del finanziamento in oggetto (provvisorio in entrata n. 207 del 11/10/2019), e conseguentemente è stato autorizzato l'accertamento di € 156.075,54 sul cod. 41401;


Dato atto che con nota del 13 novembre 2019 acquisita al prot. n. 7897 del 19.11.2019 il legale rappresentante della Mp Costruzioni Srl ha comunicato l'impegno, al momento del pagamento, all'immediato ritiro del Decreto Ingiuntivo n. 1041/2019 emesso a carico dell'Ente in data 15.03.2019 da parte del Tribunale di Bari, ed inerente ai lavori di che trattasi, con conseguente rinuncia ad ogni azione esecutiva rinveniente dal medesimo contratto d'appalto;

Vista la nota n. ____ del _____, controfirmata dal Direttore Generale, che propone l'adozione del provvedimento;

Ritenuta la propria competenza in virtù del decreto innanzi citato;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di assumere l'impegno di spesa di € 81.053,22 di cui € 14.714,51 per IVA (22%), sul cod. 21102 per il pagamento a favore dell'ATI "F.lli Panarese srl (Mandataria) - MP Costruzioni srl (Mandante)" con sede in Veglie (Le) loc. Troali n. 1 per lavori di cui al contratto d'appalto (3° ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori – stato finale dei lavori);
3. di confermare gli accertamenti in entrata già autorizzati sul cod. 41401 e gli impegni di spesa già assunti sul cod. 21102 con i provvedimenti sopra richiamati per il pagamento delle restanti spese sostenute a



valere sui fondi PO-FESR 2014/2020 e ritenute ammissibili a finanziamento dalla Regione Basilicata (*Lavori in economia - Fornitura di strumentazione topografica*);

4. di trasferire la cifra complessiva di € 5.987,00 dal fondo vincolato (Vinc. n. 412) alla cassa dell'Ente, in quanto anticipata dall'Ente per il pagamento rispettivamente della fattura n. 000400 del 29/06/2018 di EDIF Spa di € 5.612,00 (*Fornitura di strumentazione topografica*) e del contributo ANAC di € 375,00, somme entrambe ammesse a finanziamento e, pertanto, rimborsate dalla Regione Basilicata;
5. di approvare il Quadro Economico Finale sopra riportato che attesta la spesa complessivamente sostenuta dall'Ente e rimborsata dalla Regione Basilicata a valere sui fondi PO-FESR 2014/2020;
6. di dare mandato al Direttore Generale in ordine a tutti i successivi adempimenti per l'attuazione del presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

IL COMMISSARIO
(dott. Antonio Altamonte)

