



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

*Ente pubblico non economico vigilato dal
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo
in liquidazione*

viale Japigia n°184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it

DETERMINA N. 480

**UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'
UFFICIO CONTRATTI
RUP-ARCH. BUONSANTI**

del 13-10-2021

OGGETTO: FSC 2014-2020 (Linea 2.1 Settore Ambiente) di cui alla Deliberazione n. 1714 del 30 ottobre 2017 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Risorse Idriche per i lavori di “BONIFICA E RIPRISTINO DI ALCUNE TRATTE COLLASSATE DELLA SECONDA PARTE DEL CANALE A CIELO APERTO DEL SECONDO TRONCO DELL’ACQUEDOTTO DEL SINNI CUP H74H14000990001” - **VINCOLO 423**

APPROVAZIONE ATTI CONTABILI 5° ED ULTIMO S.A.L. A TUTTO IL 21/05/2021. CIG: 65402121AE

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

- Atteso** che l’art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, con successive modifiche ed integrazioni, nel prevedere che l’Ente di cui innanzi “è soppresso e posto in liquidazione”, dispone che fino all’adozione delle misure che attengono “il trasferimento delle funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, a soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato”, la gestione liquidatoria “mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente, anche nei confronti dei terzi”;
- Visto** il D.M. n. 1556 del 20.12.2019 di nomina della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a Commissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell’Ente, con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente, anche nei confronti dei terzi;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1 del 2 gennaio 2020 di insediamento della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a Commissario dell’Ente per lo sviluppo e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia con sede in Bari – EIPLI;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 21 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto “Ricognizione funzioni facenti capo al Direttore Generale dell’E.I.P.L.I.”;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 *con il quale sono state attribuite funzioni di Direttore Generale facente funzioni nonché di Responsabile ad interim dei Servizi Amministrativi e del Servizio Tecnico, all’ing. Giuseppe Ferlisi dipendente dell’Ente inquadrato nell’area professionisti secondo livello CCNL Area VI Epne, in via temporanea, una tantum, consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità operativa dell’Ente, richiamando altresì quanto disposto con Decreto Commissariale n. 21 del 28 Aprile 2020 nonché dall’art.6 bis della L. n. 241 del 1990 e dal citato DPR n.62/2013, e previa*

acquisizione a pena di nullità di apposita verifica contabile/finanziaria da parte del Responsabile dell'Ufficio finanza e contabilità pro tempore;

Visto il Decreto Commissariale n.014 del 30.09.2021 con il quale si è proceduto alla conferma delle funzioni di Direttore Generale facente funzioni all'Ing. Giuseppe Ferlisi.

PREMESSO CHE:

- a) Con Decreto Commissariale n. 213 del 29 dicembre 2015 si approvava in linea tecnica ed economica il progetto preliminare in oggetto indicato, dell'importo complessivo pari ad €. 3.800.000,00 di cui a base d'asta €. 2.927.988,47 per lavori, oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- b) Con Decreto Commissariale n. 79 del 17 marzo 2016, fermo restando quanto decretato con il predetto D.C. n. 213, venivano approvate modifiche al bando ed al disciplinare di gara;
- c) Con Decreto Commissariale n. 154 del 16 maggio 2017, ad esito delle attività espletate da parte della Commissione di gara, veniva pronunciata la presa d'atto dell'aggiudicazione provvisoria in favore dell'ATI BESA Costruzioni S.r.l. – MP Costruzioni;
- d) Con Deliberazione n. 1714 del 30 ottobre 2017, la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche, provvedeva a rifinanziare per l'importo di €. 2.900.000,00 la realizzazione dell'intervento in epigrafe, a valere sulle risorse di cui alla Linea 2.1 Settore Ambiente dei fondi FSC 2014-2020;
- e) Con Decreto Commissariale n. 316 del 3 novembre 2017, prendendo atto della variazione in capo alla Società "MP Costruzioni S.r.l." di tutti i rapporti in essere con l'originaria mandante "MP Lavori S.r.l.", veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori in via definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.lgs. 163/2006 all'Impresa BESA Costruzioni S.r.l., con sede in Via dell'Asfodelo, 76 – 70022 Altamura (BA) – Impresa mandataria della costituenda ATI di tipo orizzontale con l'Impresa MP Costruzioni S.r.l. di Taranto – mandante e R.T.P. composto da "AC3 Ingegneria S.r.l." con sede in San Ferdinando di Puglia (FG) (capogruppo mandataria), Ing. Elena Pierri libero professionista con sede in Laterza (TA) (mandante), Ing. Gianfranco Leandro - libero professionista con sede in Bari (mandante), Geol. Katia Pia Teresa Straziuso – Libero Professionista con sede in Tolve (PZ) (mandante), Ing. Rocco Cristiano Abbattista coprogettista con sede in Palo del Colle (BA) (mandante);
- f) Con ricorso notificato in data 11 dicembre 2017 e rubricato al n. R.G. 01369/2017, veniva impugnato dinanzi al TAR Puglia- Bari il provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell'Impresa FAVER S.p.A.;
- g) Venivano acquisiti i pareri dal Comune di Taranto n.14157 del 25 gennaio 2018, protocollo EIPLI n.649 del 26 gennaio 2018, dal Comune di Statte n.0006694 del 11 aprile 2018, protocollo EIPLI n.2515 del 18 aprile 2018, recante il parere n.0012479 del 6 marzo 2018 della Regione Puglia e dell'ADB Distrettuale dell'Appennino Meridionale – sede Puglia n.0005708 del 21 maggio 2018, Protocollo EIPLI al n.3185 del 21 maggio 2018;
- h) Con Decreto Commissariale n. 149 del 14 giugno 2018 si approvava in linea tecnica ed economia il progetto definitivo redatto dalla RTP suddetta a seguito di rapporto finale di verifica e validazione redatto in data 11 giugno 2018 dalla Società "Bureau Veritas Italia S.P.A.";
- i) Con verbale in data 6 novembre 2018 il Responsabile del Procedimento, a seguito del rapporto conclusivo di verifica prot. n. J10580/18 del 19 ottobre 2018, procedeva alla validazione del progetto esecutivo;

- j) Con Sentenza n. 1252/2018 del 1° ottobre 2018 il TAR Puglia-Bari annullava “*il provvedimento di aggiudicazione definitiva e gli atti ad esso connessi oggetto d’impugnativa, non essendo stato posto in essere dalla P.A. procedente il procedimento ex art. 38 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006. L’esercizio del potere-dovere di cui alla norma da ultimo citata, spetta in via esclusiva alla stazione appaltante, la quale, valutato il comportamento complessivamente tenuto dall’aggiudicataria a seguito dell’esecuzione dell’ordine di custodia cautelare a carico dell’originario amministratore, potrà decidere se confermare ovvero se annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione. Per l’effetto va respinta la domanda di inefficacia del contratto e la domanda risarcitoria [...]”.*
- k) In conseguenza di tale statuizione, dovendo la Stazione Appaltante espletare le opportune valutazioni ai sensi del ridetto art. 38 comma 1 lettera f) del D.lgs. 163/2006, funzionali all’assunzione del nuovo provvedimento, veniva attivata apposita istruttoria interna, comunicata con nota prot. 7445 del 19 ottobre 2018, volta ad acquisire ulteriore documentazione idonea a dar seguito alla sentenza del TAR, previa richiesta di parere legale all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
- l) Con Decreto Commissariale n. 293 del 14 novembre 2018 veniva approvato il Progetto Esecutivo a seguito della presa d’atto del verbale di validazione sopra riportato;
- m) Con Decreto Commissariale n. 189 del 17 luglio 2019 si disponeva l’annullamento in autotutela dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva disposti giusta D.C. n. 154/2017 e n. 316/2017 in favore del raggruppamento Arkè Srl (mandataria/capogruppo) e MP Costruzioni Srl (mandante), **ricorrendo le ipotesi escludenti di cui all’art. 38 letto e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006**, con conseguente caducazione degli effetti negoziali del contratto d’appalto sottoscritto in data 28 giugno 2018 (rep. n. 1.335 racc. n. 959, registrato in Bari il 26 giugno 2018 al n. 20166/1T), nonché si dava corso alla procedura ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs., n. 163/2006, applicabile *ratione temporis*, interpellando progressivamente i soggetti che partecipanti all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria;
- n) Venivano espletate, sia da parte del Direttore dei Lavori che della Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, le procedure previste dagli artt. 138 c. 1 e 2 del D.lgs. 163/2006 e 223 del DPR 207/2010, in esito al suddetto Decreto Commissariale n. 189/2019 di risoluzione contrattuale con la precedente impresa aggiudicataria;
- o) Con nota acquisita al prot. 5394 del 2 agosto 2019 la Società FAVER S.p.A. comunicava la propria adesione alla proposta di interpello avanzata dall’Ente, ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006, nonché dichiarava di voler conseguentemente “subentrare” nel Contratto di Appalto nei termini di legge ritenendo eseguibile il progetto esecutivo già oggetto di validazione da parte dell’Amministrazione;
- p) Con Decreto Commissariale n. 263 del 31 ottobre 2019 si autorizzava la sottoscrizione del Contratto di Appalto per i lavori di che trattasi in favore della FAVER S.p.A. con sede legale in Bari alla Via S. Caterina n. 31 per l’importo di **€. 1.690.487,83**, di cui €. 1.576.487,83 per lavori ed €. 114.000,00 per oneri della sicurezza, tanto al fine per un verso di dare tempestivo avvio e corso ai lavori e, per l’altro, di consentire che i lavori vengano eseguiti mediante l’impiego delle risorse oggetto di finanziamento da parte della Regione Puglia;
- q) Il Contratto di Appalto veniva sottoscritto in data 5 dicembre 2019 con il numero di rep. 2050 e di raccolta n. 1483;
- r) Il deposito dei calcoli strutturali veniva acquisito dalla Provincia di Taranto - Servizio Edilizia Sismica giusto Prot. n.14356 del 20 maggio 2020 e dal Comune di Statte (TA) giusto Prot. n. 6791 del 20 maggio 2020 e Prot. n. 14357 del 20 maggio 2020 dal Comune di Taranto;

- s) Con Disposizione di servizio del RUP sulla consegna definitiva dei lavori (D.M. 7 marzo 2018 n. 49) si è disposta, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, la consegna definitiva all'Appaltatore con redazione di apposito verbale in data 15 giugno 2020;
- t) Con Determina n. 552 del 21 dicembre 2020 è stata approvata in linea tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) nonché comma 3 primo e secondo periodo, del D.lgs. 163/2006, la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva dei lavori di "BONIFICA E RIPRISTINO DI ALCUNE TRATTE COLLASSATE DELLA SECONDA PARTE DEL CANALE A CIELO APERTO DEL SECONDO TRONCO DELL'ACQUEDOTTO DEL SINNI CUP H74H14000990001" dell'importo complessivo di €. 2.900.000,00;
- u) È stato, altresì, approvato lo Schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, come nelle premesse indicato, unitamente alle variazioni apportate ai corpi d'opera, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Contratto di Appalto sottoscritto in data 5 dicembre 2019 con il numero di rep. 2050 e di raccolta n. 1483, che qui si intende interamente riportato e l'importo dei lavori a corpo, ad approvazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, diviene pari ad €. 1.858.823,62 di cui €. 1.744.823,62 per lavori nonché €. 114.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con un importo aggiuntivo pari ad €. 168.335,79 oltre IVA come per legge;
- v) I lavori sono stati ultimati in data 23 aprile 2021, come risulta dal relativo Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 30 aprile 2021;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

- Vista** la nota del 15 luglio 2021 con cui il Direttore dei Lavori, Ing. Mariarosaria SENA, ha trasmesso al RUP i seguenti atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 5, sottoscritti dall'Appaltatore in pari data:
- 5° ed ultimo SAL., per lavori a tutto il 21 maggio 2021;
 - Libretto delle Misure n° 5;
 - Sommario Registro di contabilità al 5° ed ultimo SAL;
 - Registro di contabilità al 5° ed ultimo SAL;
 - Sotto computo al 5° ed ultimo SAL.
- Visti** gli atti contabili a tutto il 21 maggio 2021, allegati alla presente, da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano ad €. 1.858.823,62 comprensivi degli oneri per la sicurezza per €. 114.000,00;
- Visto** il certificato di pagamento n. 5, emesso in data 15 luglio 2021 e firmato in originale dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dell'importo di €. 153.507,20, di cui per lavori e oneri della sicurezza pari ad €. 139.552,00 al netto delle ritenute dello 0,5% (€ 9.294,12), e dell'IVA al 10% per €. 13.995,20;
- Vista** la fattura elettronica n. 11/2021_PA in data 20 luglio 2021 emessa dalla FAVER S.p.A. con sede in Bari alla Via Santa Caterina, 31 - Codice fiscale e P.IVA n. 02450340720, acquisita al protocollo dell'Ente n. 4853 in data 20 luglio 2021, dell'importo complessivo di €. 153.507,20 di cui €. 139.552,00 per lavori e oneri della sicurezza al netto delle ritenute, ed €. 13.955,20 per IVA al 10% riportante correttamente il CUP: H74H14000990001 ed il CIG: 65402121AE, nonché l'esatta modalità di pagamento dell'IVA (scissione dei pagamenti) e l'IBAN del soggetto beneficiario;
- Acquisita** la comunicazione relativa al c/c dedicato al rilasciato dalla Società FAVER S.p.A. con sede in Bari alla Via Santa Caterina, 29/31 - Codice fiscale e P.IVA n. 02450340720, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 440 del 16 settembre 2021 con cui è stata incassata una rata del 40% dell'importo di finanziamento, per complessivi € 1.160.000,00 fino alla concorrenza del 95% dell'importo concesso;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Preso atto che:

- l'Ufficio Contratti ha attestato che il DURC relativo a:
"Società FAVER S.p.A. con sede in Bari alla Via Santa Caterina, 29/31 - Codice fiscale e P.IVA n. 02450340720" – REGOLARE
- La "Società FAVER S.p.A. con sede in Bari alla Via Santa Caterina, 29/31 - Codice fiscale e P.IVA n. 02450340720" ha comunicato il c/c dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n. 136 (tracciabilità Flussi Finanziari);
- Il codice unico di progetto (CUP) è: H74H14000990001
- Il codice identificativo di gara (CIG) è: 65402121AE

Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti, e nello specifico l'art. 8 comma 4 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, per quanto di propria competenza;

Vista l'antescritta relazione n. prot. 6707 in data 11/10/2021 del RUP - Arch. Gaspare Buonsanti;

Preso atto della verifica effettuata dal RUP della conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;

Ritenuta la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati;

Verificata la conformità del presente atto alle prescrizioni del DPR n. 62/2013 nonché all'onere di cui all'art. 6bis L. n. 241/1990;

Avv. Valentina Calpista


D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;
- 2) DI APPROVARE GLI ATTI CONTABILI DEL 5° ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 21 maggio 2021, da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano ad €. **1.858.823,62** comprensivi degli oneri per la sicurezza e che il credito dell'Impresa, al netto delle ritenute applicate, ammonta ad €. **139.552,00** oltre IVA al 10%;
- 3) DI ASSUMERE L'IMPEGNO DI SPESA di €. **153.507,20** di cui €. **139.552,00** per lavori e oneri della sicurezza al netto delle ritenute, ed €. **13.955,20** per IVA al 10% sul Capitolo **21102**;
- 4) DI AUTORIZZARE L'IMPEGNO DI SPESA e relativo accertamento di incasso per €. **13.955,20** sul **Capitolo 72210** (*entrata per IVA in regime di split payment*) e sul **Capitolo 42110** per la liquidazione in favore dell'Erario (*uscita per IVA in regime di split payment*);
- 5) DI DARE ATTO che il pagamento sarà eseguito, anche per acconti successivi, sulla base delle effettive giacenze finanziarie sul VINCOLO 423;
- 6) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell'Ente il presente provvedimento.

Il Direttore Generale F.F.

(Ing. Giuseppe FERLISI)

