



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE  
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

*Ente pubblico non economico in regime di Gestione Stralcio ex art. 21 co 11 D.L. 201/2011  
vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste*

Sede Legale: Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: [enteirrigazione@legalmail.it](mailto:enteirrigazione@legalmail.it)

DECRETO N. 023

del 25-06-2026

**OGGETTO:** "PO FESR BASILICATA 2014-2020 – FSC 2014-2020 – Accordo di programma per l'attuazione di un programma di interventi in materia di mantenimento e ripristino delle capacità di immagazzinamento di invasi esistenti e grande adduzione primaria" DGR 881/2018 -ID 28: "Interventi infrastrutturali nel settore dell'irrigazione – Prog. A/G.C. n.79 – Adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle Dighe del Sinni, Pertusillo e Camastra".  
CUP: H35G13000010005 – CIG: 52833316A9

**VINCOLO 435**

**APPROVAZIONE ATTI CONTABILI 5° S.A.L. A TUTTO IL 10/05/2026 CON IMPEGNO DI SPESA PROPEDEUTICO ALLA LIQUIDAZIONE**

**IL COMMISSARIO**

**Visto** il D.M. n. 675876 del 15 dicembre 2025 di conferma dell'Avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell'EIPLI Gestione Stralcio a decorrere dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art.21 c.11 del decreto legge 201/2011 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 068 del 19-12-2025 di presa d'atto del citato D.M. n. 675876 del 15 dicembre 2025, che conferma l'Avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Gestione stralcio;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 49 del 20.03.2024 con il quale il Commissario dell'EIPLI ha dato atto del perfezionamento ergo trasferimento di tutte le funzioni e risorse umane e strumentali a far data dal 01.04.2024, in capo alla società Acque del Sud S.p.A., soggetto che nella medesima data ha avviato le attività di propria competenza, con contestuale inizio della gestione stralcio di EIPLI;

**Considerato** che nell'ambito del soprarichiamato Decreto sono stati definiti gli appalti di lavori transitanti nella competenza Acque del Sud SpA, mentre per i restanti lavori in corso di esecuzione/aggiudicazione e/o di ultimazione, tra cui quello in oggetto, la stazione Appaltante contraente rimarrà la gestione stralcio dell'Eipli;

**Dato atto** che con Decreto Commissariale n.493 del 19/12/2023 si sono disposte le assegnazioni funzioni per garantire la piena operatività della Gestione Stralcio EIPLI;

**Visto** il Decreto Commissariale n.49 del 20.03.2024, il Commissario dell'EIPLI dava atto del perfezionamento ergo trasferimento di tutte le funzioni e risorse umane e strumentali a far data dal g.01.04.2024, data di inizio delle attività della società Acque del Sud s.p.a., con relativo passaggio alla gestione stralcio di EIPLI;

**Premesso** che con Decreto Commissariale n.002 del 02/02/2026 di autorizzazione alla gestione del bilancio dell'esercizio finanziario 2026. Adempimenti necessari e conseguenti per la gestione stralcio;

**Preso atto** della convenzione che si è stipulata con la società Acque del Sud Spa, assunta in atti al rep. 5722 del 23/04/2024, con cui ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 276/2003 la predetta società, riscontrando l'interesse congiunto con E.I.P.L.I. affinché si concludano gli interventi in corso per i quali il Decreto MASAF n. 47683 del 31/01/2024 ha stabilito che "la stazione appaltante contraente rimarrà la gestione stralcio dell'Eipli, ha ceduto in distacco il personale che risultava incaricato nell'ambito di detti interventi al fine di garantire la continuità con quanto svolto in precedenza e garantire l'organico necessario che in esito del D. C. 49 del 20/03/2024 è transitato alle dipendenze della Acque del Sud Spa;

**Premesso che:**

- I. con Decreto del commissario n. 1787 del 18 gennaio 2013, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo, Camastra (PZ): per un importo dei lavori da appaltare di euro 2.628.171,92 (due milioni seicentototomila centosettantuno virgola novantadue), di cui euro 2.555.842,52 (due milioni cinquecentocinquantacinquemila ottocentoquarantadue virgola cinquantadue) oggetto dell'offerta di ribasso, euro 32.229,40 (trentaduemiladuecentoventinove virgola quaranta) per oneri per la sicurezza e non oggetto dell'offerta ed euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) per oneri di cui alla progettazione esecutiva anch'essi oggetto di offerta di ribasso;
- II. con Decreto di finanziamento n.28 del 28.02.2013 del MIPAAF – Gestione Commissariale, Art.15 D.L. n.244 del 23.6.1995 convertito con Legge n.341 dell'8.8.1995, è stato approvato il progetto definitivo relativo ed è stato assentito, dal Commissario ad Acta, il finanziamento onnicomprensivo di € 3.500.000,00;
- III. con Decreto commissariale n.116 del 26.07.2013 è stata liquidata la prima rata di anticipazione di €175.000,00;
- IV. con nota del MIPAAF - D1SRI, subentrato alla disciolta gestione commissariale ex AGENSUD, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 2729 del 2.10.2015, ha comunicato il nulla-osta all'espletamento della gara d'appalto;
- V. in seguito a procedura aperta ai sensi dell'art. 53 comma 2 b), D. Lgs. n. 163.2006 e art.169 DPR n. 207.2010, in data 24. 10.2016, la Commissione giudicatrice giusto verbale n. 11, a conclusione del sub procedimento di valutazione dell'offerta anomala, ritenendo complessivamente congrua, ammissibile ed affidabile l'offerta del I classificato "CONSORZIO STABILE SINERGICA", ha proceduto all'aggiudicazione in via provvisoria della gara in parola;
- VI. con Decreto Commissariale n. 48 del 27 febbraio 2017, sono state affidate le funzioni di RUP per i ridetti interventi infrastrutturali di Adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra, all' ing. Domenico Ponzio in sostituzione dell'ing. Giuliano Cerverizzo;
- VII. l'assemblea del Consorzio Appaltatore, riunitasi in data 28 novembre 2016 ed in data 28 aprile 2017, ha deliberato la sostituzione del soggetto per il quale lo stesso Consorzio Stabile ha concorso, ai sensi dell'art. 48 comma VII del d.lgs. 50.2016 indicando in via definitiva le società "APULIA S.r.l." con sede in Gravina in Puglia (BA) alla via Matteotti n.2, iscritta al Registro Imprese di Bari con codice fiscale 05937430725, REA n.ro BA-45I471 e "PI-GROUP S.r.l." con sede in Corato al viale Luigi Cadorna n.l , iscritta al Registro Imprese di Bari con codice fiscale 06149370725, REA n.ro BA464947, per una quota lavori del 50% (cinquanta per cento) ciascuna, come da comunicazioni inviate alla Stazione Appaltante in data 19 maggio 2017;

- VIII. in data 8 giugno 2017 la Stazione appaltante ha sottoscritto con il Consorzio aggiudicatario Contratto d'appalto n.18271- Serie IT - Registrato in Bari il 13.06.2018 al n. rep.145I racc.1054 con importo contrattuale di € 1.766.319,00 di cui € 1.707.369,60 per lavori, € 32.229,40 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 26.720,00 per la parcella professionale relativa alla progettazione esecutiva;
- IX. conseguentemente con Ordine di servizio n.1 - "Redazione Progetto Esecutivo" del 8.06.2017, il RUP, ai sensi dell'art. 168 comma 2 del D.P.R. 207.20 e s.m.i., ha affidato al predetto Consorzio aggiudicatario termine di giorni n. 60 per la redazione del progetto esecutivo;
- X. con Decreto Commissariale n. 210 del 6 luglio 2017 sono stati nominati il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per sicurezza in fase di esecuzione, dipendenti dell'Ente, come di seguito riportato:
- Direttore dei Lavori: Ing. Pierpaolo Salvatore;
  - Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Arch. Paolo Castrignano;
- con il medesimo Decreto sono stati conferiti i seguenti incarichi a professionisti esterni dotati di specifiche qualifiche e competenze idonee allo svolgimento delle attività di che trattasi:
- Direttore Operativo: Ing. Marcello Desiderato;
  - Ispettori di cantiere: Geom. Mario Iacovino e P.I. Luigi Murro;
- ed individuati i componenti della commissione di Collaudo tecnico amministrativa in corso d'opera e finale:
- Presidente: Ing. Otello Pulimeno;
  - Componente: Ing. Nicola Triunfo;
  - Componente: Ruggiero Serrano;
- XI. con Decreto Commissariale n. 037 del 01.02.2018 è stato conferito all'Ing. Antonio Capobianco incarico di supporto al RUP ed è stato rettificato ed integrato il D.C. n.210 del 6 luglio 2017 individuando in qualità di presidente della commissione di collaudo tecnico amministrativo e di collaudatore statico il Prof. Ing. Angelo Gentile;
- XII. sulla base del Rapporto finale di verifica il RUP in data 19.01.2018, al fine di dare seguito alle esecuzioni dei lavori ed in linea con le previsioni contrattuali, ha validato il progetto come risulta da apposito verbale di cui al prot. n.427.PROT., approvato poi con Decreto Commissariale n. 27 del 24.01.2018;
- XIII. in data 05.02.2018, stante la necessità di portare a compimento con celerità le opere di che trattasi, il Direttore Lavori a seguito della nota del RUP Prot. n. 716.PROT del 31.01.2018, con la quale si autorizzava a procedere alla consegna secondo le disposizioni di legge, e verificato l'espletamento da parte del CSE della riunione preliminare di coordinamento avvenuta in data 31.01.2018, ha proceduto ad effettuare la Consegna dei Lavori senza alcuna riserva da parte del Consorzio aggiudicatario e delle Imprese esecutrici;
- XIV. con note n. 10972 del 16.03.2018 e n. 17025 del 30.05.2018 il Ministero finanziatore ha comunicato la regolamentazione del rapporto concessorio del finanziamento tra Ministero e l'Ente in conformità alle disposizioni contenute nei Decreti del Capo Dipartimento n. 4080 del 9 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni n. 9460 del 2 marzo 2018 "Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i Concessionari per la realizzazione, sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi";
- XV. dalle predette comunicazioni si è altresì preso atto che i fondi stanziati per il finanziamento dell'opera erano stati assoggettati a perenzione amministrativa, e che pertanto per la loro disponibilità necessitava l'adozione da parte del Ministero dell'economia e finanze di apposito provvedimento di reinscrizione;

- XVI. con ordine di servizio del 31.10.2018 il Responsabile del Procedimento ing Domenico Ponzio ha ordinato al Direttore dei Lavori la sospensione degli stessi, a far data dall'ordine di servizio, a seguito della sopravvenuta interruzione del trasferimento del finanziamento pubblico destinato all'espletamento del contratto in epigrafe da parte del MIPAAF;
- XVII. in data 23.11.2018 è stata formalizzata la sospensione degli stessi (con decorrenza dal 31.10.2018) in attesa dell'erogazione, da parte dell'Ente Finanziatore, dei fondi colpiti da perenzione amministrativa;
- XVIII. con Decreto Commissariale n. 301 del 20.11.2018 è stato designato quale RUP degli interventi in oggetto l'ing. Mariarosaria Sena in sostituzione dell'ing. Domenico Ponzio;
- XIX. in data 23.11.2018 è stato sottoscritto apposito verbale di sospensione e di consistenza dei lavori a decorrere dalla data dell'ordine di servizio del RUP sopra citato;
- XX. in data 17.12.2018 è stato redatto lo Stato di Avanzamento N.1 relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 30.10.2018, dell'importo di € 240.436,40 ed il relativo Certificato di Pagamento N.1 in pari data di € 233.142,00 IVA compresa;
- XXI. con D.C. n. 023 del 26.05.2020 si è preso atto della DGR della Regione Basilicata n. 277 con la quale l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento a valere sui fondi PO FESR ed FSC 2014-2020 della DGR 881/2018 in luogo dell'iniziale finanziamento sui fondi del MIPAAF;
- XXII. con Determina n.339 del 17/09/2020 si sono attribuiti i seguenti incarichi professionali:
- Responsabile unico del Procedimento: Arch. Gaspare BUONSANTI in sostituzione dell'ing. Mariarosaria SENA;
  - Direttore dei Lavori: Arch. Paolo CASTRIGNANO in sostituzione dell'ing. Pierpaolo SALVATORE;
  - Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Prospero CUPPARO in sostituzione dell'Arch. Paolo CASTRIGNANO;
  - Ispettori di Cantiere:  
Per gli interventi presso la Diga di M.Cotugno:
    - Geom.Francesco DE LILLO e P.I. Rocco NUBILE;
  - Per gli interventi presso la Diga Pertusillo:
    - Geom. Cosimo SERRA;
  - Per gli interventi presso la Diga Camastra:
    - Geom. Rocco BARONE;
- XXIII. con Determina n.339 del 17/09/2020 si è proceduto alla revoca degli incarichi già conferiti all'Ing. Antonio CAPOBIANCO come supporto al RUP, all'Ing. Marcello DESIDERATO come Direttore Operativo e al Geom. Mario IACOVINO come Ispettore di Cantiere;
- XXIV. con Determina n.145 del 31/03/2021 si è ulteriormente rettificata la compagine designando quale Responsabile unico del Procedimento l'ing. Domenico PONZIO in sostituzione dell'arch. Gaspare BUONSANTI e quale ispettore di cantiere il geom. Antonio BARONE;
- XXV. in data 10.08.2021 è stato redatto lo Stato di Avanzamento N.2 relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 03.08.2021, dell'importo di € 543.958,94 ed il relativo Certificato di Pagamento N.2 in pari data di € 241.300,00 oltre IVA al 22%;
- XXVI. in data 25.01.2022 è stato redatto lo Stato di Avanzamento N.3 relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 25.01.2022, dell'importo di € 801.732,68 ed il relativo Certificato di Pagamento N.3 in pari data di € 249.978,00 oltre IVA al 22%;

- XXVII. che con Decreto Commissariale n. 288 del 25/05/2023 sono state approvate le spettanze del Consorzio Sinergica relative alle istanze di compensazione prezzi relativa sia al Primo Semestre 2021 dell'importo di € 3.897,59 oltre IVA al 22% sia al Secondo Semestre 2021 dell'importo di € 16.349,56 oltre IVA al 22%;
- XXVIII. che con Decreto Commissariale n. 002 del 17/01/2025 è stata approvata la Perizia ex art.32 del D.Lgs 163-2016 a firma del Direttore dei Lavori arch. Paolo Castrignano;
- XXIX. che in data 3 febbraio 2025 la Stazione appaltante ha sottoscritto con il Consorzio aggiudicatario l'Atto di Sottomissione n.5773- Serie IT - Registrato in Bari il 05.02.2025 al n. rep.9771 racc.7729 con importo contrattuale di € 1.734.010,26 di cui € 1.598.240,86 per lavori, € 109.049,40 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 26.720,00 per la parcella professionale relativa alla progettazione esecutiva;
- XXX. l'art. 6 dell'Atto di Sottomissione suddetto con cui è stato determinato il termine utile per l'esecuzione dei lavori in 261 giorni naturali e consecutivi a far data dal Verbale di Ripresa dei Lavori DLC09 del 20/01/2025 il cui ultimo giorno risulta essere l'08/10/2025;
- XXXI. in data 31.07.2025 è stato redatto lo Stato di Avanzamento N.4 relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 20.07.2025, dell'importo di € 1.226.325,63 ed il relativo Certificato di Pagamento N.4 in pari data di € 312.800,00 oltre IVA al 22%;
- XXXII. in data 07.08.2025 è stato redatto lo Stato di Avanzamento N.4 BIS relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 20.07.2025, dell'importo complessivo di € 41.236,00, per il riconoscimento dei maggiori oneri ex art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 così come modificato dall'Art. 1 c. 304 della L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024), ed il relativo Certificato di Pagamento N.4 BIS in data 08.08.2025 di € 33.800,00 oltre IVA al 22%;
- XXXIII. a seguito della richiesta effettuata dall'EIPLI, la Regione Basilicata con nota n.0304186 del 04/12/2025 ho concesso la proroga per i lavori definendo quale termine ultimo per la realizzazione dell'opera il giorno 31/05/2026;
- XXXIV. a seguito della richiesta effettuata dall'EIPLI, la Regione Basilicata con nota n.0126896 del 08/06/2026 ho concesso la proroga per i lavori definendo quale termine ultimo per la realizzazione dell'opera il giorno 30/09/2026;
- Vista** la contabilità redatta in data 15/06/2026 dal Direttore dei Lavori, arch. Paolo Castrignano, composta dai seguenti atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 5, e sottoscritti senza riserva dall'Appaltatore in data 15/06/2026:
- S.A.L. n. 5 per lavori a tutto il 10/05/2026;
  - Libretto delle Misure;
  - Sommario Registro di contabilità;
  - Registro di contabilità;
- Visti** gli atti contabili di cui al precedente punto, allegati alla presente, da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano ad €. **1.586.962,22** comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- Richiamato** il certificato di pagamento n. 5, emesso in data 16 Giugno 2026 e firmato digitalmente dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dell'importo, in cifra tonda, di €. 311.500,00 oltre IVA, al netto delle ritenute dello 0,5% (€. 7.934,81), dell'aliquota dell'anticipazione da recuperare in tutti i SAL (€. 317.392,44) e dell'ammontare dei certificati precedenti (€. 950.100,00), e dell'IVA al 22% per €. 68.530,00;
- Vista** la fattura elettronica n. 77/PA emessa in data 17 Giugno 2026, trasmessa tramite (SdI) dall'appaltatore Consorzio Stabile Sinergica con sede legale in con sede alla Via Ludovisi n. 35, 00187 Roma (RM), P.IVA 13600521002, dell'importo complessivo di €. 380.030,00 di cui €. 311.500,00 per lavori ed €. 68.530,00 per IVA al 22% riportante correttamente CUP e CIG della presente procedura nonché gli estremi di pagamento;

<b>Acquisito</b>	il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. INPS n. 54651260 richiesto del Consorzio Stabile Sinergica dall'Ufficio Protocollo dell'Ente in data 17/06/2026 con scadenza 19/10/2026;
<b>Acquisita</b>	la comunicazione relativa al c/c dedicato rilasciata dalla ditta Consorzio Stabile Sinergica ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);
<b>Dato atto</b>	del codice identificativo di gara (CIG) n. 52833316A9 e del codice unico di progetto (CUP) n. H35G13000010005, entrambi rilasciati dall'AVCP;
<b>Verificata</b>	la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;

### DECRETA

le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;

- 1) di approvare gli atti contabili del 5° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 10/05/2026, da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano ad €. 1.586.962,22 comprensivi degli oneri per la sicurezza e che il credito dell'Impresa, al netto delle ritenute applicate, ammonta ad €. 311.500,00 oltre IVA al 22%;
- 2) di autorizzare a liquidare il Consorzio Stabile Sinergica per la seguente fattura:  
 -) la fattura n°77/PA del 17/06/2026 inerente lo Stato di Avanzamento Lavori n. 5 per complessivi €. 380.030,00 di cui €. 311.500,00 per lavori ed €. 68.530,00 per IVA al 22%;
- 3) di assumere l'impegno di spesa di €. 380.030,00 di cui €. 311.500,00 relativi al 5° Stato di Avanzamento Lavori ed €. 68.530,00 per IVA al 22% sul capitolo 21105;
- 4) di autorizzare l'accertamento di €. 68.530,00 sul capitolo 72210 (entrate per Iva split payment) ed il relativo impegno di spesa sul 42110 (uscite per Iva split payment) in favore dell'Erario;
- 5) di dare atto che il pagamento sarà eseguito, anche per acconti successivi, sulla base delle effettive giacenze finanziarie sul Vincolo 435;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- 7) di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e di disporre altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

**Il Commissario**

(Avv. Luigi Giuseppe DECOLLANZ)

