



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

*Ente pubblico non economico in regime di Gestione Stralcio ex art. 21 co 11 D.L. 201/2011
vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste*

Sede Legale: Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

DECRETO N. 026

del 26-06-2026

OGGETTO: “PO FESR BASILICATA 2014-2020 – FSC 2014-2020 – Accordo di programma per l’attuazione di un programma di interventi in materia di mantenimento e ripristino delle capacità di immagazzinamento di invasi esistenti e grande adduzione primaria” DGR 881/2018 -ID 28: “Interventi infrastrutturali nel settore dell’irrigazione – Prog. A/G.C. n.79 – Adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle Dighe del Sinni, Pertusillo e Camastra”.

CUP: H35G13000010005

VINCOLO 435

Impegno di spesa propedeutico alla liquidazione per le spettanze relative alle prestazioni svolte, inerenti al 5° S.A.L. ai Professionisti esterni incaricati (COMMISSIONE DI COLLAUDO ED ISPETTORE DI CANTIERE).

IL COMMISSARIO

- Visto** il D.M. n. 675876 del 15 dicembre 2025 di conferma dell’Avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell’EIPLI Gestione Stralcio a decorrere dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all’art.21 c.11 del decreto legge 201/2011 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 068 del 19-12-2025 di presa d’atto del citato D.M. n. 675876 del 15 dicembre 2025, che conferma l’Avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Gestione stralcio;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 49 del 20.03.2024 con il quale il Commissario dell’EIPLI ha dato atto del perfezionamento ergo trasferimento di tutte le funzioni e risorse umane e strumentali a far data dal 01.04.2024, in capo alla società Acque del Sud S.p.A., soggetto che nella medesima data ha avviato le attività di propria competenza, con contestuale inizio della gestione stralcio di EIPLI;
- Considerato** che nell’ambito del soprarichiamato Decreto sono stati definiti gli appalti di lavori transanti nella competenza Acque del Sud SpA, mentre per i restanti lavori in corso di esecuzione/aggiudicazione e/o di ultimazione, tra cui quello in oggetto, la stazione Appaltante contraente rimarrà la gestione stralcio dell’Eipli;
- Dato atto** che con Decreto Commissariale n.493 del 19/12/2023 si sono disposte le assegnazioni funzioni per garantire la piena operatività della Gestione Stralcio EIPLI;
- Visto** il Decreto Commissariale n.49 del 20.03.2024, il Commissario dell’EIPLI dava atto del perfezionamento ergo trasferimento di tutte le funzioni e risorse umane e strumentali a far data dal g.01.04.2024, data di inizio delle attività della società Acque del Sud s.p.a., con relativo passaggio alla gestione stralcio di EIPLI;
- Premesso** che con Decreto Commissariale n.002 del 02/02/2026 di autorizzazione alla gestione del bilancio dell’esercizio finanziario 2026. Adempimenti necessari e conseguenti per la gestione stralcio;

Preso atto della convenzione che si è stipulata con la società Acque del Sud Spa, assunta in atti al rep. 5722 del 23/04/2024, con cui ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 276/2003 la predetta società, riscontrando l'interesse congiunto con E.I.P.L.I. affinché si concludano gli interventi in corso per i quali il Decreto MASAF n. 47683 del 31/01/2024 ha stabilito che "la stazione appaltante contraente rimarrà la gestione stralcio dell'Eipli, ha ceduto in distacco il personale che risultava incaricato nell'ambito di detti interventi al fine di garantire la continuità con quanto svolto in precedenza e garantire l'organico necessario che in esito del D. C. 49 del 20/03/2024 è transitato alle dipendenze della Acque del Sud Spa;

Premesso che:

- I. con Decreto del commissario n. 1787 del 18 gennaio 2013, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo, Camastra (PZ): per un importo dei lavori da appaltare di euro 2.628.171,92 (due milioni seicentototomila centosettantuno virgola novantadue), di cui euro 2.555.842,52 (due milioni cinquecentocinquantacinquemila ottocentoquarantadue virgola cinquantadue) oggetto dell'offerta di ribasso, euro 32.229,40 (trentaduemiladuecentoventinove virgola quaranta) per oneri per la sicurezza e non oggetto dell'offerta ed euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) per oneri di cui alla progettazione esecutiva anch'essi oggetto di offerta di ribasso;
- II. con Decreto di finanziamento n.28 del 28.02.2013 del MIPAAF – Gestione Commissariale, Art.15 D.L. n.244 del 23.6.1995 convertito con Legge n.341 dell'8.8.1995, è stato approvato il progetto definitivo relativo ed è stato assentito, dal Commissario ad Acta, il finanziamento onnicomprensivo di € 3.500.000,00;
- III. con Decreto commissariale n.116 del 26.07.2013 è stata liquidata la prima rata di anticipazione di €175.000,00;
- IV. con nota del MIPAAF - DISRI, subentrato alla disciolta gestione commissariale ex AGENSUD, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 2729 del 2.10.2015, ha comunicato il nulla-osta all'espletamento della gara d'appalto;
- V. in seguito a procedura aperta ai sensi dell'art. 53 comma 2 b), D. Lgs. n. 163.2006 e art .169 DPR n. 207.2010, in data 24. 10.2016, la Commissione giudicatrice giusto verbale n. 11, a conclusione del sub procedimento di valutazione dell'offerta anomala, ritenendo complessivamente congrua, ammissibile ed affidabile l'offerta del I classificato "CONSORZIO STABILE SINERGICA", ha proceduto all'aggiudicazione in via provvisoria della gara in parola;
- VI. con Decreto Commissariale n. 48 del 27 febbraio 2017, sono state affidate le funzioni di RUP per i ridetti interventi infrastrutturali di Adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra, all' ing. Domenico Ponzio in sostituzione dell'ing. Giuliano Cerverizzo;
- VII. l' assemblea del Consorzio Appaltatore, riunitasi in data 28 novembre 2016 ed in data 28 aprile 2017, ha deliberato la sostituzione del soggetto per il quale lo stesso Consorzio Stabile ha concorso, ai sensi dell'art. 48 comma VII del d.lgs. 50.2016 indicando in via definitiva le società "APULIA S.r.l." con sede in Gravina in Puglia (BA) alla via Matteotti n.2, iscritta al Registro Imprese di Bari con codice fiscale 05937430725, REA n.ro BA-45I471 e "PI-GROUP S.r.l." con sede in Corato al viale Luigi Cadorna n.1 , iscritta al Registro Imprese di Bari con codice fiscale 06149370725, REA n.ro BA464947, per una quota lavori del 50% (cinquanta per cento) ciascuna, come da comunicazioni inviate alla Stazione Appaltante in data 19 maggio 2017;
- VIII. in data 8 giugno 2017 la Stazione appaltante ha sottoscritto con il Consorzio aggiudicatario Contratto d'appalto n.18271- Serie IT - Registrato in Bari il 13.06.2018 al n. rep.145I racc.1054 con importo contrattuale di € 1.766.319,00 di cui € 1.707.369,60 per lavori, € 32.229,40 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 26.720,00 per la parcella professionale relativa alla progettazione esecutiva;

IX. conseguentemente con Ordine di servizio n.1 - "Redazione Progetto Esecutivo" del 8.06.2017, il RUP, ai sensi dell'art. 168 comma 2 del D.P.R. 207.20 e s.m.i., ha affidato al predetto Consorzio aggiudicatario termine di giorni n. 60 per la redazione del progetto esecutivo;

X. con Decreto Commissariale n. 210 del 6 luglio 2017 sono stati nominati il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per sicurezza in fase di esecuzione, dipendenti dell'Ente, come di seguito riportato:

- Direttore dei Lavori: Ing. Pierpaolo Salvatore;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Arch. Paolo Castrignano;

con il medesimo Decreto sono stati conferiti i seguenti incarichi a professionisti esterni dotati di specifiche qualifiche e competenze idonee allo svolgimento delle attività di che trattasi:

- Direttore Operativo: Ing. Marcello Desiderato;
- Ispettori di cantiere: Geom. Mario Iacovino e P.I. Luigi Murro;

ed individuati i componenti della commissione di Collaudo tecnico amministrativa in corso d'opera e finale:

- Presidente: Ing. Otello Pulimeno;
- Componente: Ing. Nicola Triunfo;
- Componente: Ruggiero Serrano;

XI. con Decreto Commissariale n. 037 del 01.02.2018 è stato conferito all'Ing. Antonio Capobianco incarico di supporto al RUP ed è stato rettificato ed integrato il D.C. n.210 del 6 luglio 2017 individuando in qualità di presidente della commissione di collaudo tecnico amministrativo e di collaudatore statico il Prof. Ing. Angelo Gentile;

XII. che l'affidamento, di € 30.000,00 quale componente della commissione di Collaudo tecnico amministrativa in corso d'opera e finale e di € 2.000,00 quale presidente della commissione di collaudo tecnico amministrativo e di collaudatore statico oltre IVA e Cassa se dovuti, veniva formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in data 07 marzo 2018 e repertoriata al n. 5486 in pari data, da parte del Prof. Angelo Gentile - Codice Fiscale GNT NGL 57C11 A662D e P. IVA n. 05839990727 e dell'Ing. Nicola Pugliese quale rappresentante dell'EIPLI;

XIII. che l'affidamento, di € 30.000,00 quale componente della commissione di Collaudo tecnico amministrativa in corso d'opera oltre IVA e Cassa se dovuti, veniva formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in data 05 marzo 2018 e repertoriata al n. 5478 in pari data, da parte dell'Ing. Ruggiero Serrano - Codice Fiscale SRR RGR 74R01 E506R e P. IVA n. 03753170756 e dell'Ing. Nicola Pugliese quale rappresentante dell'EIPLI;

XIV. che l'affidamento, di € 30.000,00 quale componente della commissione di Collaudo tecnico amministrativa in corso d'opera oltre IVA e Cassa se dovuti, veniva formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in data 02 marzo 2018 e repertoriata al n. 5471 in pari data, da parte dell'Ing. Nicola Trunfo - Codice Fiscale TRN NCL 54S26 E409E e P. IVA n. 00591700760 e dell'Ing. Nicola Pugliese quale rappresentante dell'EIPLI;

XV. che l'affidamento, di € 15.000,00 quale Supporto al RUP oltre IVA e Cassa se dovuti, veniva formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in data 02 marzo 2018 e repertoriata al n. 5473 in pari data, da parte dell'Ing. Antonio Capobianco - Codice Fiscale CPB NTN 65D05 I493D e P. IVA n. 03189260718 e dell'Ing. Nicola Pugliese quale rappresentante dell'EIPLI;

XVI. che l'affidamento, di € 22.000,00 quale Direttore Operativo oltre IVA e Cassa se dovuti, veniva formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in data 30 ottobre 2017 e repertoriata al n. 5460 in pari data, da parte dell'Ing. Marcello Desiderato - Codice Fiscale DSD MCL 65S12 A662T e P. IVA n. 02120970732 e del Dott. Antonio Mario Lerario quale rappresentante dell'EIPLI;

- XVII. che l'affidamento, di € 20.000,00 quale Ispettore di Cantiere oltre IVA e Cassa se dovuti, veniva formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in data 30 ottobre 2017 e repertoriata al n. 5459 in pari data, da parte del Geom. Mario Iacovino - Codice Fiscale CVN MRA 75E15 E919C e del Dott. Antonio Mario Lerario quale rappresentante dell'EIPLI;
- XVIII. che l'affidamento veniva formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in data 30 ottobre 2017 e repertoriata al n. 5458 in pari data, da parte del P.I. Luigi Murro - Codice Fiscale MRR LGU 81S12 C619K e del Dott. Antonio Mario Lerario quale rappresentante dell'EIPLI;
- XIX. sulla base del Rapporto finale di verifica il RUP in data 19.01.2018, al fine di dare seguito alle esecuzioni dei lavori ed in linea con le previsioni contrattuali, ha validato il progetto come risulta da apposito verbale di cui al prot. n.427.PROT., approvato poi con Decreto Commissariale n. 27 del 24.01.2018;
- XX. in data 05.02.2018, stante la necessità di portare a compimento con celerità le opere di che trattasi, il Direttore Lavori a seguito della nota del RUP Prot. n. 716.PROT del 31.01.2018, con la quale si autorizzava a procedere alla consegna secondo le disposizioni di legge, e verificato l'espletamento da parte del CSE della riunione preliminare di coordinamento avvenuta in data 31.01.2018, ha proceduto ad effettuare la Consegna dei Lavori senza alcuna riserva da parte del Consorzio aggiudicatario e delle Imprese esecutrici;
- XXI. con note n. 10972 del 16.03.2018 e n. 17025 del 30.05.2018 il Ministero finanziatore ha comunicato la regolamentazione del rapporto concessorio del finanziamento tra Ministero e l'Ente in conformità alle disposizioni contenute nei Decreti del Capo Dipartimento n. 4080 del 9 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni n. 9460 del 2 marzo 2018 "Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i Concessionari per la realizzazione, sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi",
- XXII. dalle predette comunicazioni si è altresì preso atto che i fondi stanziati per il finanziamento dell'opera erano stati assoggettati a perenzione amministrativa, e che pertanto per la loro disponibilità necessitava l'adozione da parte del Ministero dell'economia e finanze di apposito provvedimento di reinscrizione;
- XXIII. con ordine di servizio del 31.10.2018 il Responsabile del Procedimento ing Domenico Ponzio ha ordinato al Direttore dei Lavori la sospensione degli stessi, a far data dall'ordine di servizio, a seguito della sopravvenuta interruzione del trasferimento del finanziamento pubblico destinato all'espletamento del contratto in epigrafe da parte del MIPAAF;
- XXIV. in data 23.11.2018 è stata formalizzata la sospensione degli stessi (con decorrenza dal 31.10.2018) in attesa dell'erogazione, da parte dell'Ente Finanziatore, dei fondi colpiti da perenzione amministrativa;
- XXV. con Decreto Commissariale n. 301 del 20.11.2018 è stato designato quale RUP degli interventi in oggetto l'ing. Mariarosaria Sena in sostituzione dell'ing. Domenico Ponzio;
- XXVI. in data 23.11.2018 è stato sottoscritto apposito verbale di sospensione e di consistenza dei lavori a decorrere dalla data dell'ordine di servizio del RUP sopra citato;
- XXVII. in data 17.12.2018 è stato redatto lo Stato di Avanzamento N.1 relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 30.10.2018, dell'importo di € 240.436,40 ed il relativo Certificato di Pagamento N.1 in pari data di € 233.142,00 IVA compresa;
- XXVIII. con D.C. n. 023 del 26.05.2020 si è preso atto della DGR della Regione Basilicata n. 277 con la quale l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento a valere sui fondi PO FESR ed FSC 2014-2020 della DGR 881/2018 in luogo dell'iniziale finanziamento sui fondi del MIPAAF;

- XXIX. con Determina n.339 del 17/09/2020 si sono attribuiti i seguenti incarichi professionali:
- Responsabile unico del Procedimento: Arch. Gaspare BUONSANTI in sostituzione dell'ing. Mariarosaria SENA;
 - Direttore dei Lavori: Arch. Paolo CASTRIGNANO in sostituzione dell'ing. Pierpaolo SALVATORE;
 - Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Prospero CUPPARO in sostituzione dell'Arch. Paolo CASTRIGNANO;
 - Ispettori di Cantiere:
 - Per gli interventi presso la Diga di M.Cotugno:
 - Geom.Francesco DE LILLO e P.I. Rocco NUBILE;
 - Per gli interventi presso la Diga Pertusillo:
 - Geom. Cosimo SERRA;
 - Per gli interventi presso la Diga Camastra:
 - Geom. Rocco BARONE;
- XXX. con Determina n.339 del 17/09/2020 si è proceduto alla revoca degli incarichi già conferiti all'Ing. Antonio CAPOBIANCO come supporto al RUP, all'Ing. Marcello DESIDERATO come Direttore Operativo e al Geom. Mario IACOVINO come Ispettore di Cantiere;
- XXXI. con Determina n.145 del 31/03/2021 si è ulteriormente rettificata la compagine designando quale Responsabile unico del Procedimento l'ing. Domenico PONZIO in sostituzione dell'arch. Gaspare BUONSANTI e quale ispettore di cantiere il geom. Antonio BARONE;
- XXXII. con Determina n.393 del 05/08/2021 è stata concessa la proroga per i lavori definendo quale termine ultimo per la realizzazione dell'opera il giorno 16/09/2022;
- XXXIII. in data 10.08.2021 è stato redatto lo Stato di Avanzamento N.2 relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 03.08.2021, dell'importo di € 543.958,94 ed il relativo Certificato di Pagamento N.2 in pari data di € 241.300,00 oltre IVA al 22%;
- XXXIV. in data 25.01.2022 è stato redatto lo Stato di Avanzamento N.3 relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 25.01.2022, dell'importo di € 801.732,68 ed il relativo Certificato di Pagamento N.3 in pari data di € 249.978,00 oltre IVA al 22%;
- XXXV. In data 15/04/2022 con nota prot. 0010780 la Regione Basilicata al fine di poter procedere alla liquidazione degli importi richiesti con la domanda di rimborso presentata dalla SA, ha chiesto di dettagliare il metodo utilizzato per il calcolo dei compensi di tutti i professionisti esterni aventi causa nell'operazione (Commissione di collaudo Tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, Collaudatore Statico, Supporto al RUP, Direttore Operativo e Ispettori di cantiere).
- XXXVI. A seguito della nota della Regione Basilicata, codesta Amministrazione ha provveduto ad adempiere a quanto richiesto inviando nella III^a Domanda di rimborso tutta la documentazione necessaria al fine di procedere alla liquidazione degli importi rendicontati dai professionisti esterni.
- XXXVII. che a seguito della parziale modifica ed integrazione della convenzione repertoriata al n. 5486 del 07/03/2018 veniva condivisa l'Appendice repertoriata al n. 5648 del 24/11/2022 prevedendo un compenso pari a € 24.551,67 quale componente della commissione di Collaudo tecnico amministrativa in corso d'opera e finale e di € 2.000,03 quale presidente della commissione di collaudo tecnico amministrativo e di collaudatore statico oltre IVA e Cassa se dovuti, e contestualmente formalizzata con la sottoscrizione da parte del Prof. Angelo Gentile - Codice Fiscale GNT NGL 57C11 A662D e P. IVA n. 05839990727 e del Geom. Cosimo Sgaramella quale delegato del Prof. Nicola Fortunato legale rappresentante dell'EIPLI;
- XXXVIII. che a seguito della parziale modifica ed integrazione della convenzione repertoriata al n. 5478 del 05/03/2018 veniva condivisa l'Appendice repertoriata al n. 5645 del 24/11/2022 prevedendo un compenso pari a € 24.551,67 quale componente della commissione di

- Collaudo tecnico amministrativa in corso d'opera e finale oltre IVA e Cassa se dovuti, e contestualmente formalizzata con la sottoscrizione da parte dell'Ing. Ruggero Serrano - Codice Fiscale SRR RGR 74R01 E506R e P. IVA n. 03753170756 e del Geom. Cosimo Sgaramella quale delegato del Prof. Nicola Fortunato legale rappresentante dell'EIPLI;
- XXXIX. che a seguito della parziale modifica ed integrazione della convenzione repertoriata al n. 5471 del 02/03/2018 veniva condivisa l'Appendice repertoriata al n. 5646 del 24/11/2022 prevedendo un compenso pari a € 24.551,67 quale componente della commissione di Collaudo tecnico amministrativa in corso d'opera e finale oltre IVA e Cassa se dovuti, e contestualmente formalizzata con la sottoscrizione da parte dell'Ing. Nicola Trunfio - Codice Fiscale TRN NCL 54S26 E409E e P. IVA n. 00591700760 e del Geom. Cosimo Sgaramella quale delegato del Prof. Nicola Fortunato legale rappresentante dell'EIPLI;
- XL. che a seguito della parziale modifica ed integrazione della convenzione repertoriata al n. 5473 del 02/03/2018 veniva condivisa l'Appendice repertoriata al n. 5649 del 24/11/2022 prevedendo un compenso pari a € 9.142,56 quale Supporto al RUP oltre IVA e Cassa se dovuti, e contestualmente formalizzata con la sottoscrizione da parte dell'Ing. Antonio Capobianco - Codice Fiscale CPB NTN 65D05 I493D e P. IVA n. 03189260718 e del Geom. Cosimo Sgaramella quale delegato del Prof. Nicola Fortunato legale rappresentante dell'EIPLI;
- XLI. che a seguito della parziale modifica ed integrazione della convenzione repertoriata al n. 5460 del 30/10/2017 veniva condivisa l'Appendice repertoriata al n. 5647 del 24/11/2022 prevedendo un compenso pari a € 22.856,42 quale Direttore Operativo oltre IVA e Cassa se dovuti, e contestualmente formalizzata con la sottoscrizione da parte dell'Ing. Marcello Desiderato - Codice Fiscale DSD MCL 65S12 A662T e P. IVA n. 02120970732 e del Geom. Cosimo Sgaramella quale delegato del Prof. Nicola Fortunato legale rappresentante dell'EIPLI;
- XLII. che a seguito della parziale modifica ed integrazione della convenzione repertoriata al n. 5459 del 30/10/2017 veniva condivisa l'Appendice repertoriata al n. 5650 del 24/11/2022 prevedendo un compenso pari a € 13.713,84 quale Ispettore di Cantiere oltre IVA e Cassa se dovuti, e contestualmente formalizzata con la sottoscrizione da parte del Geom. Mario Iacovino - Codice Fiscale CVN MRA 75E15 E919C e del Geom. Cosimo Sgaramella quale delegato del Prof. Nicola Fortunato legale rappresentante dell'EIPLI;
- XLIII. che a seguito della parziale modifica ed integrazione della convenzione repertoriata al n. 5458 del 30/10/2017 veniva condivisa l'Appendice repertoriata al n. 5644 del 24/11/2022 prevedendo un compenso pari a € 13.713,84 quale Ispettore di Cantiere oltre IVA e Cassa se dovuti, e contestualmente formalizzata con la sottoscrizione da parte del P.I. Luigi Murro - Codice Fiscale MRR LGU 81S12 C619K e del Geom. Cosimo Sgaramella quale delegato del Prof. Nicola Fortunato legale rappresentante dell'EIPLI;
- XLIV. che con Decreto Commissariale n. 288 del 25/05/2023 sono state approvate le spettanze del Consorzio Sinergica relative alle istanze di compensazione prezzi relativa sia al Primo Semestre 2021 dell'importo di € 3.897,59 oltre IVA al 22% sia al Secondo Semestre 2021 dell'importo di € 16.349,56 oltre IVA al 22%;
- XLV. che con Decreto Commissariale n. 002 del 17/01/2025 è stata approvata la Perizia ex art.32 del D.Lgs 163-2016 a firma del Direttore dei Lavori arch. Paolo Castrignano;
- XLVI. che in data 3 febbraio 2025 la Stazione appaltante ha sottoscritto con il Consorzio aggiudicatario l'Atto di Sottomissione n.5773- Serie IT - Registrato in Bari il 05.02.2025 al n. rep.9771 racc.7729 con importo contrattuale di € 1.734.010,26 di cui € 1.598.240,86 per lavori, € 109.049,40 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 26.720,00 per la parcella professionale relativa alla progettazione esecutiva;
- XLVII. l'art. 6 dell'Atto di Sottomissione suddetto con cui è stato determinato il termine utile per l'esecuzione dei lavori in 261 giorni naturali e consecutivi a far data dal Verbale di Ripresa dei Lavori DLC09 del 20/01/2025 il cui ultimo giorno risulta essere l'08/10/2025;
- XLVIII. in data 31.07.2022 è stato redatto lo Stato di Avanzamento N.4 relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 20.07.2025, dell'importo di € 1.226.325,63 ed il relativo Certificato di Pagamento N.4 in pari data di € 312.800,00 oltre IVA al 22%;

XLIX. in data 07.08.2025 è stato redatto lo Stato di Avanzamento N.4 BIS relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 20.07.2025, dell'importo complessivo di € 41.236,00, per il riconoscimento dei maggiori oneri ex art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 così come modificato dall'Art. 1 c. 304 della L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024), ed il relativo Certificato di Pagamento N.4 BIS in data 08.08.2025 di € 33.800,00 oltre IVA al 22%;

L. a seguito della richiesta effettuata dall'EIPLI, la Regione Basilicata con nota n.0304186 del 04/12/2025 ho concesso la proroga per i lavori definendo quale termine ultimo per la realizzazione dell'opera il giorno 31/05/2026;

LI. a seguito della richiesta effettuata dall'EIPLI, la Regione Basilicata con nota n.0126896 del 08/06/2026 ho concesso la proroga per i lavori definendo quale termine ultimo per la realizzazione dell'opera il giorno 30/09/2026;

Preso atto:

- I. che nel Decreto Commissariale n.023 del 25/06/2026 sono stati approvati gli atti contabili inerenti lo Stato di Avanzamento N.5 relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 10.05.2026;
- II. che nelle convenzioni e appendici citate ai precedenti punti XII – XIII – XIV e XXXVII – XXVIII – XXXIX in cui all'art.4 è esplicitato che il compenso verrà erogato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
- III. che nella convenzione e appendice citate ai precedenti punti XVIII e XLIII in cui all'art.3 è esplicitato che il compenso verrà erogato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
- IV. che le convenzioni e appendici citate ai precedenti punti XV – XVI – XVII e XL – XLI – XLII risultano concluse e saldate con D.C. n. 288 del 25/05/2023;

Vista la fattura n. 4 emessa in data 17 giugno 2026, acquisita al protocollo dell'Ente n. 1063 in data 17/06/2026, emessa dal Prof. Angelo Gentile - Codice Fiscale GNT NGL 57C11 A662D e P. IVA n. 05839990727, dell'importo complessivo pari ad €. 5.880,08, riportante correttamente CUP e CIG della presente procedura nonché gli estremi di pagamento;

Acquisito il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA giusto protocollo 0981974.17.06.2026 che riporta la posizione regolare del Prof. Angelo Gentile - Codice Fiscale GNT NGL 57C11 A662D e P. IVA n. 05839990727, matricola 195749;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita dal Prof. Angelo Gentile, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto del codice identificativo di gara (CIG) n. Z4B3BF45B6 (10 caratteri alfanumerici) ed il codice unico di progetto (CUP) n. H35G13000010005 (15 caratteri alfanumerici) rilasciati dall'AVCP;

Vista la fattura n. 78 emessa in data 18 giugno 2026, acquisita al protocollo dell'Ente n. 1084 in data 18/06/2026, emessa dall'Ing. Ruggero Serrano - Codice Fiscale SRR RGR 74R01 E506R e P. IVA n. 03753170756, dell'importo complessivo pari ad €. 5.880,08, riportante correttamente CUP e CIG della presente procedura nonché gli estremi di pagamento;

Acquisito il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA giusto protocollo 0981997.17.06.2026 che riporta la posizione regolare dell'Ing. Ruggero Serrano - Codice Fiscale SRR RGR 74R01 E506R e P. IVA n. 03753170756, matricola 682723;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita dall'Ing. Ruggero Serrano, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto	del codice identificativo di gara (CIG) n. Z473BF4793 (10 caratteri alfanumerici) ed il codice unico di progetto (CUP) n. H35G13000010005 (15 caratteri alfanumerici) rilasciati dall'AVCP;
Vista	la fattura n. 18 emessa in data 17 giugno 2026, acquisita al protocollo dell'Ente n. 1089 in data 18/06/2026, emessa dall'Ing. Nicola Trunfio - Codice Fiscale TRN NCL 54S26 E409E e P. IVA n. 00591700760, dell'importo complessivo pari ad €. 4.953,21, riportante correttamente CUP e CIG della presente procedura nonché gli estremi di pagamento ma con importo complessivo errato;
Vista	la nota di credito n. 19 emessa in data 23 giugno 2026, acquisita al protocollo dell'Ente n. 1110 in data 23/06/2026, emessa dall'Ing. Nicola Trunfio - Codice Fiscale TRN NCL 54S26 E409E e P. IVA n. 00591700760, dell'importo complessivo pari ad -€. 4.953,21, riportante correttamente CUP e CIG della presente procedura nonché gli estremi di pagamento, a storno totale della fattura n. 18 emessa in data 17 giugno 2026;
Vista	la fattura n. 20 emessa in data 23 giugno 2026, acquisita al protocollo dell'Ente n. 1111 in data 23/06/2026, emessa dall'Ing. Nicola Trunfio - Codice Fiscale TRN NCL 54S26 E409E e P. IVA n. 00591700760, dell'importo complessivo pari ad €. 5.880,08, riportante correttamente CUP e CIG della presente procedura nonché gli estremi di pagamento;
Acquisito	il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA giusto protocollo 0982035.17.06.2026 che riporta la posizione regolare dell'Ing. Nicola Trunfio - Codice Fiscale TRN NCL 54S26 E409E e P. IVA n. 00591700760, matricola 204205;
Vista	la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita dall'Ing. Nicola Trunfio, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Dato atto	del codice identificativo di gara (CIG) n. Z653BF47D1 (10 caratteri alfanumerici) ed il codice unico di progetto (CUP) n. H35G13000010005 (15 caratteri alfanumerici) rilasciati dall'AVCP;
Vista	la fattura n. PA_1/2026 emessa in data 17 giugno 2026, acquisita al protocollo dell'Ente n. 1074 in data 17/06/2026, emessa dal P.I. Luigi Murro - Codice Fiscale MRR LGU 81S12 C619K e P. IVA n. 01644060764, dell'importo complessivo pari ad €. 3.610,10, riportante correttamente CUP e CIG della presente procedura nonché gli estremi di pagamento;
Acquisito	il certificato di regolarità contributiva rilasciato da EPPI emesso in data 17/06/2026 alle ore 15:00:23 che riporta la posizione regolare del P.I. Luigi Murro - Codice Fiscale MRR LGU 81S12 C619K, matricola 017770;
Vista	la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita dal P.I. Luigi Murro, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Dato atto	del codice identificativo di gara (CIG) n. Z033BF48DB (10 caratteri alfanumerici) ed il codice unico di progetto (CUP) n. H35G13000010005 (15 caratteri alfanumerici) rilasciati dall'AVCP;
Verificata	la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;

DECRETA

le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;

- 1) di dare atto che la spesa complessiva di €. **5.880,08**, quale saldo V° SAL per le Competenze del Prof. Angelo Gentile inerenti il Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto, trova idonea copertura tra le somme a disposizione nel quadro economico, rimodulato ed approvato in ultimo con il D.C. n. 002 del 17 gennaio 2025, nelle premesse riportato;

- 2) di autorizzare l'impegno di spesa per € 5.880,08, di cui € 4.634,37 per onorario, € 1.060,34 per IVA, € 185,37 per CAP ingegneri a valere sul capitolo 21105 rubricato "*Spese in conto capitale per lavori ed espropriazioni di opere in concessione*" della competenza per l'esercizio 2026, nonché l'accertamento e l'impegno di € 926,87 sui capitoli 72202 e 42102 per l'accantonamento delle ritenute erariali;
- 3) di autorizzare a liquidare per le Competenze del Prof. Angelo Gentile inerenti il Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto, per la seguente fattura:
 -) fattura n. 4 emessa in data 17 giugno 2026 per complessivi € 5.880,08, di cui € 4.634,37 per onorario, € 1.060,34 per IVA, € 185,37 per CAP ingegneri;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.880,08, quale saldo V° SAL per le Competenze dell'Ing. Ruggero Serrano inerenti il Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto, trova idonea copertura tra le somme a disposizione nel quadro economico, rimodulato ed approvato in ultimo con il D.C. n. 002 del 17 gennaio 2025, nelle premesse riportata;
- 5) di autorizzare l'impegno di spesa per € 5.880,08, di cui € 4.634,37 per onorario, € 1.060,34 per IVA, € 185,37 per CAP ingegneri a valere sul capitolo 21105 rubricato "*Spese in conto capitale per lavori ed espropriazioni di opere in concessione*" della competenza per l'esercizio 2026, nonché l'accertamento e l'impegno di € 926,87 sui capitoli 72202 e 42102 per l'accantonamento delle ritenute erariali;
- 6) di autorizzare a liquidare per le Competenze dell'Ing. Ruggero Serrano inerenti il Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto, per la seguente fattura:
 -) fattura n. 78 emessa in data 18 giugno 2026 per complessivi € 5.880,08, di cui € 4.634,37 per onorario, € 1.060,34 per IVA, € 185,37 per CAP;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.880,08, quale saldo V° SAL per le Competenze dell'Ing. Nicola Trunfio inerenti il Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto, trova idonea copertura tra le somme a disposizione nel quadro economico, rimodulato ed approvato in ultimo con il D.C. n. 002 del 17 gennaio 2025, nelle premesse riportata;
- 8) di autorizzare l'impegno di spesa per € 5.880,08, di cui € 4.634,37 per onorario, € 1.060,34 per IVA, € 185,37 per CAP ingegneri a valere sul capitolo 21105 rubricato "*Spese in conto capitale per lavori ed espropriazioni di opere in concessione*" della competenza per l'esercizio 2026, nonché l'accertamento e l'impegno di € 926,87 sui capitoli 72202 e 42102 per l'accantonamento delle ritenute erariali;
- 9) di autorizzare a liquidare per le Competenze dell'Ing. Nicola Trunfio inerenti il Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto, per la seguente fattura:
 -) fattura n. 20 emessa in data 23 giugno 2026 per complessivi € 5.880,08, di cui € 4.634,37 per onorario, € 1.060,34 per IVA, € 185,37 per CAP;
- 10) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.610,10, quale saldo V° SAL per le Competenze del p.i. Luigi Murro inerenti l'Ispettore di Cantiere dei lavori in oggetto, trova idonea copertura tra le somme a disposizione nel quadro economico, rimodulato ed approvato in ultimo con il D.C. n. 002 del 17 gennaio 2025, nelle premesse riportata;
- 11) di autorizzare l'impegno di spesa per € 3.610,10, di cui € 2.818,19 per onorario, € 651,00 per IVA, € 140,91 per CAP periti industriali EPPI a valere sul capitolo 21105 rubricato "*Spese in conto capitale per lavori ed espropriazioni di opere in concessione*" della competenza per l'esercizio 2026, nonché l'accertamento e l'impegno di € 563,64 sui capitoli 72202 e 42102 per l'accantonamento delle ritenute erariali;
- 12) di autorizzare a liquidare per le Competenze del p.i. Luigi Murro inerenti l'Ispettore di Cantiere dei lavori in oggetto, per la seguente fattura:

-) fattura n. PA_1/2026 emessa in data 17 giugno 2026 per complessivi €. 3.610,10, di cui € 2.818,19 per onorario, € 651,00 per IVA, € 140,91 per CAP periti industriali EPPI;

- 13) di dare atto che il pagamento sarà eseguito, anche per acconti successivi, sulla base delle effettive giacenze finanziarie sul Vincolo 435;
- 14) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- 15) di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e di disporre altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Commissario

(Avv. Luigi Giuseppe DECOLLANZ)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Giuseppe Decollanz', written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.