



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

Ente pubblico non economico in regime di Gestione Stralcio ex art. 21 co 11 D.L. 201/2011

vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Sede Legale: Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

DECRETO N. 028

del 13-07-2026

OGGETTO: Lavori per il ripristino delle capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella diga Monte Cotugno. – CUP: H74H15000880006 – CIG: 954999050E

VINCOLO 426 – Approvazione atti contabili S.A.L. n.6 per lavori a tutto il 30/06/2026 con impegno di spesa propedeutico alla liquidazione

IL COMMISSARIO

Visto il D.M. 1470 del 3 gennaio 2025 con cui l'avv. Luigi Giuseppe Decollanz viene confermato, Commissario dell'Eipli Gestione Stralcio: *“A decorrere dal 01-01-2025 e fino al 31.12.2025 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art.21 c.11 del decreto legge 201/2011” e ss.mm.*;

Visto il Decreto Commissariale n. 001 dell'08 .01.2025 di presa d'atto del citato D.M. n.1470 del 03 gennaio 2025, che conferma l'avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Gestione stralcio;

Visto il Decreto Commissariale n. 49 del 20.03.2024, il Commissario dell'EIPLI ha dato atto del perfezionamento ergo trasferimento di tutte le funzioni e risorse umane e strumentali a far data dal 01.04.2024, in capo alla società Acque del Sud S.p.A., soggetto che nella medesima data ha avviato le attività di propria competenza, con contestuale inizio della gestione stralcio di EIPLI;

Considerato che nell'ambito del soprarichiamato Decreto sono stati definiti gli appalti di lavori transitanti nella competenza Acque del Sud SpA, mentre *per i restanti lavori in corso di esecuzione/aggiudicazione e/o di ultimazione, tra cui quello in oggetto, la stazione Appaltante contraente rimarrà la gestione stralcio dell'Eipli;*

Dato atto che con Decreto Commissariale n.493 del 19/12/2023 si sono disposte le assegnazioni funzioni per garantire la piena operatività della Gestione Stralcio EIPLI.;

Preso atto che:

- con Decreto Commissariale n.004 del 29/01/2024 si sono definite le modalità operative relative alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2025 autorizzando altresì la riallocazione dei capitoli (entrate/uscite) per Titoli;
- della convenzione che si è stipulata con la società Acque del Sud Spa, assunta in atti al rep. 5722 del 23/04/2024, con cui ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 276/2003 la predetta società, riscontrando l'interesse congiunto con E.I.P.L.I. affinché si concludano gli interventi in corso per i quali il Decreto MASAF n. 47683 del 31/01/2024 ha stabilito che “la stazione appaltante contraente rimarrà la gestione stralcio dell'Eipli, ha ceduto in distacco il personale che risultava incaricato nell'ambito di detti interventi al fine di garantire la

continuità con quanto svolto in precedenza e garantire l'organico necessario che in esito del D. C. 49 del 20/03/2024 è transitato alle dipendenze della Acque del Sud Spa;

Premesso che:

- con DGR. n.1351 del 20 ottobre 2015 la Regione Basilicata ha ammesso a finanziamento Lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del F. Sinni nella Diga di Monte Cotugno – I stralcio con fondi a valere sulle economie residue sull'opera "ristrutturazione e telecontrollo dell'Adduttore del Sinni" (Delibera CIPE 138/2002) di complessivi € 4.530.184,48;
- con D.C. n.149 del 19.11.2015 è stato approvato lo schema di Bando di gara con allegato Disciplinare e modulistica di accesso per l'affidamento dei "Lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del F. Sinni nella Diga di Monte Cotugno - 1° stralcio" stabilendo che il soggetto contraente verrà individuato dall'esperimento di gara, ai sensi dell'art.53, comma 2 letto b), del D. Lgs. n° 163.2006 e con le modalità stabilite nel bando di gara (offerta economicamente più vantaggiosa ex artt.81 e 83 D.lgs. 163.2006);
- in esito ai successivi sviluppi della procedura di gara di cui al precedente punto con D.C. 028 del 06/12/2021 è stato necessario procedere all'annullamento in autotutela;
- con D.C. n. 231 del 02/05/2022 è stato dato incarico all'Ing. Giovanni Falconieri, professionisti dell'Ente, di provvedere a ridefinire, in esito dell'annullamento in autotutela della precedente procedura di gara intercorsa con D.C. 028 del 06/12/2021 il progetto per gli interventi di cui all'oggetto designando altresì quali collaboratori i geom. F. De Lillo, A.Barone ed A. Viola e quale Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione l'ing. D. Ponzio;
- in esito della rimodulazione operata al progetto in data 28/10/2022 si è trasmessa la scheda progetto per sottoporre l'ammissione a cofinanziamento dei lavori, "Lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise (PZ) – 1° Stralcio"- CUP: H74H15000880006 per i quali risultano stanziati €4.530.184,48 su fondi a valere sulla Delibera CIPE n. 54/2004.
- in esito della richiesta formulata la Regione Basilicata con DGR 202200842 adottata in data 02/12/2022 ha ammesso a finanziamento, con fondi a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il progetto inerente ai "Lavori di ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno" per importo complessivo pari ad € 3.113.232,64 e che pertanto si rende necessario e urgente individuare un operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori al fine di adempiere all'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022;
- che in data 16/12/2022 è stato redatto dal RUP, in contraddittorio con i progettisti, il rapporto conclusivo di verifica e validazione, ai sensi dell'Art.2 c.5 della L. 120/2020;
- che con D.C. n. 715 del 19-12-2022 si è approvato in linea tecnica ed economica il Progetto Esecutivo per i "Lavori per il ripristino delle capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella diga Montecotugno." dell'importo complessivo di € 5'432'500,00 di cui € 5'207'500,00 per lavori a base d'asta ed € 225'000,00 per oneri della sicurezza.
- che con lo stesso provvedimento di cui al precedente punto si sono approvati gli atti di gara e si è autorizzato il ricorso alla procedura aperta ex art.60 c.1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione, usufruendo del sistema di intermediazione telematica denominato "Empulia"
- che in data 19/12/2022 si è provveduto alla pubblicazione della procedura sulla piattaforma di eprocurement al protocollo PI321827-22 definendo quale data ultima per la presentazione delle offerte il giorno 29/12/2022 alle ore 11;

- che con D.C. n. 125 del 01-08-2024 si è disposta l'aggiudicazione nei confronti dall'operatore Economico ReseArch Consorzio Stabile scarl - Impresa Esecutrice EUROCOGEN che ha offerto un ribasso pari al 8,16% sull'importo posto a base d'aste determinando, per i lavori, un importo pari ad € 4'782'568,00 e pertanto in considerazione dell'importo relativo agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 225'000,00 si determina un importo complessivo di affidamento pari ad € 5'007'568,00 oltre iva come per legge;
- che in data 08/10/2024 presso lo studio del Notaio Giada Mobilio, in Massafra, è stato sottoscritto il contratto, per i lavori di che trattasi, Repertorio 16.212 Raccolta 12.857 registrato in Taranto il 14/10/2024 al n.16157 serie 1T dell'importo complessivo di € 5'007'568,00 oltre iva come per legge;
- che con nota prot. 4446 del 14/11/2024, il RUP, richiedeva autorizzazione ad effettuare una rimodulazione del progetto al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Divisione 4 della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche con la nota prot.n.13720 del 05/06/2024 assunta in atti in pari data al prot.n.3046 e di contrarre, in considerazione del preminente interesse pubblico dettato dal protrarsi degli elevati livelli di criticità espressi dall'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici alta per fini irrigui, il cronoprogramma dei lavori verificando la possibilità di rimodulare quanto originariamente previsto nell'ambito del Progetto Esecutivo, prevedendo differenti modalità esecutive, anche con aggravio di spesa;
- che con nota prot. 4517 del 21/11/2024, il Responsabile Tecnico dell'Ente di concerto con il Commissario, autorizzavano il RUP a procedere, di concerto con Progettista e Coordinatore della Sicurezza, con immediatezza ad attuare la rimodulazione progettuale, di cui al precedente punto, delineando modalità di attuazione che consentano il precipuo rispetto degli impegni contrattuali presi con l'appaltatore dei lavori con il contratto per notar Giada Mobilio rep.16.212 racc.12.857 del 08/10/2024 registrato in Taranto il 14/10/2024 al n. 16157 serie 1T) ed operando laddove necessario una suddivisione a stralci funzionali che consentano di conseguire una accelerazione dei tempi necessari all'esecuzione dei lavori di ripristino del manto bituminoso della diga di Monte Cotugno;
- che con D.C. n. 156 del 13/12/2024 si è autorizzato, nelle more di conclusione dell'iter amministrativo volto a concludere il procedimento di verifica di ottemperanza e di approvazione tecnica ai sensi dell'art. 1 co. 5 DL 507/1994 csm, la consegna parziale dei lavori per consentire la demolizione del muro paraonde, in quanto la presenza di tale manufatto è incompatibile con gli apprestamenti necessari per l'esecuzione delle lavorazioni previste e che lo stesso, in considerazione della limitazione di invaso imposta, non svolge una significativa funzione in termini di sicurezza idrologica e idraulica;
- che in data 18/12/2024, previa convocazione del RUP giusta nota pec prot. 4842 del 13/12/2024, Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori;
- che con nota pto.1108 del 07/07/2025 si è provveduto ad inoltrare, in ottemperanza a quanto richiesto, alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche quanto dalla stessa richiesto con n.10798 del 26/05/2025
- in sito di quanto previsto nell'ambito della Perizia Variante, risulta necessaria una ulteriore dotazione economica pari ad € 5.000.000,00 ;
- il D. L. 39/2023 impone di incrementare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e che l'opera in questione ha una notevole rilevanza in tema di incremento dell'approvvigionamento idrico per l'invaso del bacino di Monte Cotugno;
- della strategicità che l'opera opera in questione riveste;
- la Regione Basilicata con DGR 298/2025, BUR n. 33 del 16.6.2025, ha approvato il bando che dà attuazione al tipo di intervento 4.3.2 "Investimenti nelle infrastrutture necessarie

- allo sviluppo, all'ammodernamento ed all'adeguamento dell'agricoltura" del P.S.R. 2014-2020 destinando risorse pari ad € 6.500.000,00 a valere sul P.S.R. Basilicata 2014 – 2020;
- che a valere sul bando di cui al precedente punto è stata inoltrata da parte di E.I.P.L.I. giusta domanda di sostegno n. 54256130805 per l'importo di € 5.000.250,01
 - con D.D. n. 14BE.2025/D.00793 del 07/08/2025 "Approvazione graduatoria" – BURB N 43 del 07/08/2025 ammettendo E.I.P.L.I. tra i beneficiari e sull'istanza richiamata innanzi un contributo pari ad € 4.959.623,73;
 - che all'art.5 "Modalità di pagamento del sostegno" dell'atto di concessione del sostegno sottoscritto prevede in conformità con quanto previsto all'art. 14 del Bando di cui alla D.G.R. n. 298 del 12.06.2025, che a seguito dell'ammissione a finanziamento fosse possibile richiedere, tramite il portale SIAN, erogazione di anticipo del contributo sino al 50% del contributo ammesso;
 - che in conformità a quanto riportato al precedente punto in data 26/08/2025 è stata inoltrata giusta domanda di anticipazione n.54270214726 per un importo di € 2.479.811,86 erogata ed incassata giusta DC n. 043 del 07-10-202;

Preso atto

- che con DC n.059 del 24/11/2025, a seguito della rimodulazione avvenuta in esito del Provvedimento di concessione n.4.3.2/07/2025, si è provveduto ad approvare in linea tecnica ed economica la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Falconieri che definisce un costo complessivo dell'intervento pari ad € 12.03.040,85 di cui il primo stralcio definisce un costo pari ad € 7.643.417,12 ed il secondo stralcio un costo pari ad € 4.959.623,73, determinando il seguente Quadro Economico dell'intervento;

Importi		I STRALCIO	II STRALCIO
A - LAVORI			
A1) Lavori	€ 6 987 752,61	€ 3 831 847,39	€ 3 155 905,22
A2) Progettazione	€ -	€ -	€ -
TOTALE LAVORI E PROGETTAZIONE	€ 6 987 752,61	€ 3 831 847,39	€ 3 155 905,22
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 424 000,00	€ 225 000,00	€ 199 000,00
TOTALE LAVORI PROGETTAZIONE E SICUREZZA	€ 7 411 752,61	€ 4 056 847,39	€ 3 354 905,22
SPESE SOSTENUTE IN FORZA DEL CONTRATTO CON ATI ARES			
A4) Quota parte Lavori di cui al 1° SAL pari ad € 61654,73	€ 61 654,73	€ 61 654,73	€ -
A5) Acconto progettazione (50%)	€ 124 510,15	€ 124 510,15	€ -
TOTALE SOMME LIQUIDATE PRECEDENTE AFFIDAMENTO	€ 186 164,88	€ 186 164,88	€ -
TOTALE (somma da A1 a A5)	€ 7 597 917,49	€ 4 243 012,27	€ 3 354 905,22
A detrarre il ribasso del 8,16 %	€ 570 200,61	€ 312 678,75	€ 257 521,87
TOTALE NETTO DEI LAVORI: IMPORTO CONTRATTUALE	€ 7 027 716,88	€ 3 930 333,52	€ 3 097 383,35
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
B1) Imprevisti e Lavori in economia (10% di A)	€ 702 525,72	€ 393 033,35	€ 309 492,37
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	€ -	€ -
3) Imprevisti	€ -	€ -	€ -
4) Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -	€ -
5) Adeguamento di cui all'art. 133 (revisione prezzi)	€ 1 563 075,42	€ 1 120 147,24	€ 442 928,18
B2) Spese per pubblicità	€ 22 392,00	€ 22 142,00	€ 250,00
B3) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
a) Rilievi, accertamenti e indagini in corso d'opera, comprese le eventuali prove di laboratorio sui materiali (conglomerato bituminoso esistente e di progetto)	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ -

b) Spese tecniche relative al supporto al RUP, alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 48 700,00	€ 25 700,00	€ 23 000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui agli artt. 92-93 del D.Lgs.163/2006, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 162 665,25	€ 94 320,63	€ 68 344,62
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione (Indagini geoelettriche CNR-IMAA), al supporto al RUP per la verifica e validazione del Progetto	€ 73 700,00	€ 73 700,00	€ -
d) Spese per la verifica e validazione del NUOVO Progetto Esecutivo	€ -	€ -	€ -
e) Spese per commissioni giudicatrici	€ 14 589,20	€ 14 589,20	€ -
f) Spese commissione di collaudo (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 310 671,39	€ 192 453,28	€ 118 218,11
g) Fornitura di beni, attrezzature, macchine, hardware/software e mezzi funzionali alla realizzazione e alla gestione/manutenzione dell'opera	€ 500,00	€ 500,00	€ -
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 118 010,53	€ 70 664,01	€ 47 346,52
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</i>			
(a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 731 336,36	€ 474 427,12	€ 256 909,24
B4) I.V.A. sui lavori (A1+A3+A4)	€ 1 587 494,81	€ 906 070,47	€ 681 424,34
B5) I.V.A. sugli oneri della progettazione (A2+A5)	€ 27 392,23	€ 27 392,23	€ -
B6) Oneri previdenziali (INARCASSA - 4% sulle voci A2, A4, B3b, B3f)	€ 14 374,86	€ 8 726,13	€ 5 648,72
B7) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (B1 - B2)	€ 501 000,58	€ 335 413,06	€ 65 587,52
B8) Eventuali altre imposte dovute per legge	€ 800,00	€ 800,00	€ -
Totale "Somme a disposizione" (somma da B1 a B8)	€ 5 150 391,98	€ 3 288 151,60	€ 1 862 240,37
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 12 178 108,85	€ 7 218 485,13	€ 4 959 623,73
<i>Economie dell'Appalto</i>	€ 424 932,00	€ 424 932,00	
IMPORTO FINANZIATO	€ 12 603 040,85	€ 7 643 417,13	€ 4 959 623,73

- che in data 25/11/2025 presso lo studio del Notaio Giada Mobilio, in Massafra, è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto, per i lavori di che trattasi, Repertorio 17.736 Raccolta 14.063 registrato in Taranto il 27/11/2025 al n.19748 serie 1T dell'importo complessivo € 6.841.522,00 di cui € 6.417.552,00 per lavori ed € 424.000,00 per oneri della sicurezza. oltre iva come per legge;
- che DC n.63 del 15/12/2025 si è disposta la liquidazione della quota integrativa dell'anticipazione in virtù del nuovo valore del contratto, pari ad € 6.841.552,00 (oltre IVA).
- che DC n.65 del 17/12/2025 si è disposta la liquidazione del III Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 15 Dicembre 2025, da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano ad € 1.871.996,28 comprensivi degli oneri per la sicurezza e che il credito dell'Impresa, al netto delle ritenute applicate e di quanto già corrisposto, ammonta a complessivi € 944.890,00 di cui € 774.500,00 per lavori ed € 170.390,00 per IVA al 22% unitamente alla liquidazione del III SAL bis per complessivi € 66.124,00 di cui € 54.200,00 per il riconoscimento dei maggiori oneri ex art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 così come modificato dall'art. Art. 1 c. 304 della L.n.213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024) ed € 11.924,00 per IVA al 22%;
- che DC n.14 del 24/04/2026 si è disposta la liquidazione del IV Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 06 Marzo 2026, da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano ad €

2.235.896,55 comprensivi degli oneri per la sicurezza e che il credito dell'Impresa, al netto delle ritenute applicate e di quanto già corrisposto, ammonta a complessivi € 308.538,00 di cui € 252.900,00 per lavori ed € 55.638,00 per IVA al 22% unitamente alla liquidazione del IV SAL bis per complessivi € 58.194,00 di cui € 47.700,00 per il riconoscimento dei maggiori oneri ex art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 così come modificato dall'art. Art. 1 c. 304 della L.n.213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024) ed € 10.494,00 per IVA al 22%;

- che DC n.20 del 01/06/2026 si è disposta la liquidazione del V Stato di Avanzamento Lavori a tutto i il 04 Maggio 2026, da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano ad € 2.734.463,68 comprensivi degli oneri per la sicurezza e che il credito dell'Impresa, al netto delle ritenute applicate e di quanto già corrisposto, ammonta a complessivi € 422.730,00 di cui € 346.500,00 per lavori ed € 76.230,00 per IVA al 22% unitamente alla liquidazione del V SAL bis per complessivi € 62.464,00 di cui € 51.200,00 per il riconoscimento dei maggiori oneri ex art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 così come modificato dall'art. Art. 1 c. 304 della L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024), ed € 11.264,00 per IVA al 22%;

Visti i seguenti atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Falconieri, relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 6, e sottoscritti in data 08/07/2026 senza riserva dall'Appaltatore:

- S.A.L. n. 6 per lavori a tutto il 30 Giugno 2026;
- Libretto delle Misure;
- Sommario Registro di contabilità;
- Registro di contabilità;

Vista la nota prot. 1215 del 07/07/2026 con cui il Direttore dei Lavori ha provveduto, ai sensi dell'art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 così come modificato dall'art. Art. 1 c. 304 della L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024), alla quantificazione dei maggiori importi sulle lavorazioni inserite nel SAL n.6 per lavori a tutto il 30/06/2026 definendo che il credito da riconoscere all'appaltatore a seguito dell'emissione del richiamato SAL n.4 ammonta a complessivi € 55.696,50 oltre IVA.

Richiamati il certificato di pagamento n. 6, emesso in data 08 Luglio 2026 firmato in originale dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo di € 321.836,00 di cui € 263.800,00 per lavori ed € 58.036,00 per IVA al 22%;

il certificato di pagamento n. 6 BIS , emesso in data 08 Luglio 2026 e firmato in originale dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo di € 67.588,00 di cui € 55.400,00 per il riconoscimento dei maggiori oneri ex art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 così come modificato dall'art. Art. 1 c. 304 della L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024), ed € 12.188,00 per IVA al 22%;

Viste la fattura elettronica n. 751 emessa in data 09 Luglio 2026, trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SdI) dall'appaltatore ReseArch Consorzio Stabile scarl con sede legale in Corso Vittorio Emanuele n.174, 84122 SALERNO (SA), Partita IVA (C.F.) 05041951210, dell'importo complessivo di € 321.836,00 di cui € 263.800,00 per lavori afferenti al VI SAL ed € 58.036,00 per IVA al 22% riportante correttamente tanto il CUP: H74H15000880006 che il CIG: 954999050E, nonché l'esatta modalità di pagamento dell'IVA (scissione dei pagamenti) e l'IBAN del soggetto beneficiario congruente con quello dichiarato e riportato nell'ambito dell'atto aggiuntivo al contratto, per i lavori di

che trattasi, Repertorio 17.736 Raccolta 14.063 registrato in Taranto il 27/11/2025 al n.19748 serie 1T dell'importo complessivo € 6.841.522,00 di cui € 6.417.552,00 per lavori ed € 424.000,00 per oneri della sicurezza. oltre iva come per legge;

la fattura elettronica n. 752 emessa in data 09 Luglio 2026, trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SdI) dall'appaltatore ReseArch Consorzio Stabile scarl con sede legale in Corso Vittorio Emanuele n,174, 84122 SALERNO (SA), Partita IVA (C.F.) 05041951210, dell'importo complessivo di € 67.588,00 di cui € 55.400,00 per il riconoscimento dei maggiori oneri ex art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 così come modificato dall'art. Art. 1 c. 304 della L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024) ed € 12.188,00 per IVA al 22% riportante correttamente tanto il CUP: H74H15000880006 che il CIG: 954999050E, nonché l'esatta modalità di pagamento dell'IVA (scissione dei pagamenti) e l'IBAN del soggetto beneficiario congruente con quello dichiarato e riportato nell'ambito dell'atto aggiuntivo al contratto, per i lavori di che trattasi, Repertorio 17.736 Raccolta 14.063 registrato in Taranto il 27/11/2025 al n.19748 serie 1T dell'importo complessivo € 6.841.522,00 di cui € 6.417.552,00 per lavori ed € 424.000,00 per oneri della sicurezza. oltre iva come per legge;

Dato atto del codice identificativo di gara (**CIG**) n. **954999050E**, rilasciato dall'AVCP in data 16/12/2022;

Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;

PER QUANTO INNANZI RICHIAMATO

Vista la relativa regolarità contabile del presente provvedimento;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo alla Società ReseArch Consorzio Stabile scarl con sede legale in Corso Vittorio Emanuele n,174, 84122 SALERNO (SA), Partita IVA (C.F.) 05041951210 di cui al Numero Protocollo INAIL_54258964 con validità fino alla data del 20/09/2026;

Vista la verifica della conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti, funzionale all'assolvimento di obblighi di legge intesi a garantire la continuità operativa ed amministrativa dell'EIPLI;

Ritenuta la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati;

D E C R E T A

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di approvare gli atti contabili del VI° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 30 Giugno 2026, da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano ad € 3.114.022,58 comprensivi degli oneri per la sicurezza e che il credito dell'Impresa, al netto delle ritenute applicate e di quanto già corrisposto, ammonta a complessivi € 321.836,00 di cui € 263.800,00 per lavori ed € 58.063,00 per IVA al 22%;
3. di approvare la quantificazione, determinata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 così come modificato dall'art. Art. 1 c. 304 della L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024), con cui è stato determinato che, per i maggiori importi sulle lavorazioni inserite nel SAL n.6 per lavori a tutto il 30/06/2026, il credito da riconoscere all'appaltatore a seguito dell'emissione del richiamato SAL n.6, ammonta a complessivi € 55.696,50 oltre IVA;

4. di autorizzare la liquidazione, della fattura elettronica n. 751 emessa in data 09 Luglio 2026, trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SdI) dall'appaltatore ReseArch Consorzio Stabile scarl con sede legale in Corso Vittorio Emanuele n.174, 84122 SALERNO (SA), Partita IVA (C.F.) 05041951210, dell'importo complessivo di € 321.836,00 di cui € 263.800,00 per lavori afferenti al VI SAL ed € 58.036,00 per IVA al 22% riportante correttamente tanto il CUP: H74H15000880006 che il CIG: 954999050E, nonché l'esatta modalità di pagamento dell'IVA (scissione dei pagamenti) e l'IBAN del soggetto beneficiario congruente con quello dichiarato e riportato nell'ambito dell'atto aggiuntivo al contratto, per i lavori di che trattasi, Repertorio 17.736 Raccolta 14.063 registrato in Taranto il 27/11/2025 al n.19748 serie 1T dell'importo complessivo € 6.841.522,00 di cui € 6.417.552,00 per lavori ed € 424.000,00 per oneri della sicurezza. oltre iva come per legge;
5. di autorizzare la liquidazione, della fattura elettronica n. n. 752 emessa in data 09 Luglio 2026, trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SdI) dall'appaltatore ReseArch Consorzio Stabile scarl con sede legale in Corso Vittorio Emanuele n.174, 84122 SALERNO (SA), Partita IVA (C.F.) 05041951210, dell'importo complessivo di € 67.588,00 di cui € 55.400,00 per il riconoscimento dei maggiori oneri ex art.26 c.6 bis del D.L. n. 50/2022 così come modificato ed integrato dall'art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 così come modificato dall'art. Art. 1 c. 304 della L. n. 213 del 30/12/2023 (Legge di bilancio 2024) ed € 12.188,00 per IVA al 22% riportante correttamente tanto il CUP: H74H15000880006 che il CIG: 954999050E, nonché l'esatta modalità di pagamento dell'IVA (scissione dei pagamenti) e l'IBAN del soggetto beneficiario congruente con quello dichiarato e riportato nell'ambito dell'atto aggiuntivo al contratto, per i lavori di che trattasi, Repertorio 17.736 Raccolta 14.063 registrato in Taranto il 27/11/2025 al n.19748 serie 1T dell'importo complessivo € 6.841.522,00 di cui € 6.417.552,00 per lavori ed € 424.000,00 per oneri della sicurezza. oltre iva come per legge;
6. di assumere l'impegno di spesa di complessivi € 389.424,00 di cui € 319.200,00 per lavori, oneri della sicurezza, maggiori oneri ex lege al VI SAL a tutto il 30/06/2026 ed € 70.224,00 per IVA al 22% sul capitolo 21102;
7. di autorizzare l'accertamento di € 70.224,00 sul capitolo 72210 (entrate per Iva split payment) ed il relativo impegno di spesa sul 42110 (uscite per Iva split payment) in favore dell'Erario;
8. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e di disporre altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Commissario

(avv. Luigi Giuseppe Decollanz)

LUIGI
GIUSEPPE
DECOLLANZ
13.07.2026
15:52:24
GMT+02:00

