



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

*Ente pubblico non economico in regime di Gestione Stralcio ex art. 21 co 11 D.L. 201/2011
vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Sede Legale: Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it*

DECRETO N. 029

del 16-07-2026

OGGETTO: Lavori integrativi pulizia cunicoli per ottemperanza alle prescrizioni della commissione di collaudo tecnico speciale ex art.22 DM 94/2024” a valere sugli imprevisti dei Lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del F. Sinni nella diga di Monte Cotugno nel comune di Senise (PZ)
CUP: H74H15000880006 - CIG BB702A3FF8

VINCOLO 426 – Approvazione atti contabili I SAL al 30/06/2026 ed autorizzazione alla liquidazione

IL COMMISSARIO

- Visto** il D.M. n. 675876 del 15 dicembre 2025 di conferma dell’Avv.. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell’Eipli: *“a decorrere dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all’art.21 c.11 del decreto legge 201/2011 e ss.mm.ii”*;
- Visto** il Decreto Comm. n° 068 del 19-12-2025 di presa d’atto del citato D.M. n. 675876 del 15 dicembre 2025, che conferma l’Avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Gestione stralci;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 49 del 20.03.2024, il Commissario dell’EIPLI ha dato atto del perfezionamento ergo trasferimento di tutte le funzioni e risorse umane e strumentali a far data dal 01.04.2024, in capo alla società Acque del Sud S.p.A., soggetto che nella medesima data ha avviato le attività di propria competenza, con contestuale inizio della gestione stralcio di EIPLI;
- Considerato** che nell’ambito del soprarichiamato Decreto sono stati definiti gli appalti di lavori transanti nella competenza Acque del Sud SpA, mentre *per i restanti lavori in corso di esecuzione/aggiudicazione e/o di ultimazione, tra cui quello in oggetto, la stazione Appaltante contraente rimarrà la gestione stralcio dell’Eipli*;
- Dato atto** che con Decreto Commissariale n.493 del 19/12/2023 si sono disposte le assegnazioni funzioni per garantire la piena operatività della Gestione Stralcio EIPLI.;
- Preso atto** della convenzione che si è stipulata con la società Acque del Sud Spa, assunta in atti al rep. 5722 del 23/04/2024, con cui ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 276/2003 la predetta società, riscontrando l’interesse congiunto con E.I.P.L.I. affinché si concludano gli interventi in corso per i quali il Decreto MASAF n. 47683 del 31/01/2024 ha stabilito che “la stazione appaltante contraente rimarrà la gestione stralcio dell’Eipli, ha ceduto in distacco il

personale che risultava incaricato nell'ambito di detti interventi al fine di garantire la continuità con quanto svolto in precedenza e garantire l'organico necessario che in esito del D. C. 49 del 20/03/2024 è transitato alle dipendenze della Acque del Sud Spa;

Premesso che:

- con DGR. n.1351 del 20 ottobre 2015 la Regione Basilicata ha ammesso a finanziamento Lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del F. Sinni nella Diga di Monte Cotugno – I stralcio con fondi a valere sulle economie residue sull'opera "ristrutturazione e telecontrollo dell'Adduttore del Sinni" (Delibera CIPE 138/2002) di complessivi € 4.530.184,48;
- con D.C. n.149 del 19.11.2015 è stato approvato lo schema di Bando di gara con allegato Disciplinare e modulistica di accesso per l'affidamento dei "Lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del F. Sinni nella Diga di Monte Cotugno - 1° stralcio" stabilendo che il soggetto contraente verrà individuato dall'esperimento di gara, ai sensi dell'art.53, comma 2 letto b), del D. Lgs. n° 163.2006 e con le modalità stabilite nel bando di gara (offerta economicamente più vantaggiosa ex artt.81 e 83 D.lgs. 163.2006);
- in esito ai successivi sviluppi della procedura di gara di cui al precedente punto con D.C. 028 del 06/12/2021 è stato necessario procedere all'annullamento in autotutela;
- in esito della rimodulazione operata al progetto in data 28/10/2022 si è trasmessa la scheda progetto per sottoporre l'ammissione a cofinanziamento dei lavori, "Lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise (PZ) – 1° Stralcio"- CUP: H74H15000880006 per i quali risultano stanziati €4.530.184,48 su fondi a valere sulla Delibera CIPE n. 54/2004.
- che con nota prot. 4446 del 14/11/2024, il RUP, richiedeva autorizzazione ad effettuare una rimodulazione del progetto al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Divisione 4 della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche con la nota prot.n.13720 del 05/06/2024 assunta in atti in pari data al prot.n.3046 e di contrarre, in considerazione del preminente interesse pubblico dettato dal protrarsi degli elevati livelli di criticità espressi dall'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici alta per fini irrigui, il cronoprogramma dei lavori verificando la possibilità di rimodulare quanto originariamente previsto nell'ambito del Progetto Esecutivo, prevedendo differenti modalità esecutive, anche con aggravio di spesa;
- che con nota prot. 4517 del 21/11/2024, il Responsabile Tecnico dell'Ente di concerto con il Commissario, autorizzavano il RUP a procedere, di concerto con Progettista e Coordinatore della Sicurezza, con immediatezza ad attuare la rimodulazione progettuale, di cui al precedente punto, delineando modalità di attuazione che consentano il precipuo rispetto degli impegni contrattuali presi con l'appaltatore dei lavori con il contratto per notar Giada Mobilio rep.16.212 racc.12.857 del 08/10/2024 registrato in Taranto il 14/10/2024 al n. 16157 serie 1T) ed operando laddove necessario una suddivisione a stralci funzionali che consentano di conseguire una accelerazione dei tempi necessari all'esecuzione dei lavori di ripristino del manto bituminoso della diga di Monte Cotugno;
- che con D.C. n. 156 del 13/12/2024 si è autorizzato, nelle more di conclusione dell'iter amministrativo volto a concludere il procedimento di verifica di ottemperanza e di approvazione tecnica ai sensi dell'art. 1 co. 5 DL 507/1994 csm, la consegna parziale dei lavori per consentire la demolizione del muro paraonde, in quanto la presenza di tale manufatto è incompatibile con gli apprestamenti necessari per l'esecuzione delle lavorazioni

previste e che lo stesso, in considerazione della limitazione di invaso imposta, non svolge una significativa funzione in termini di sicurezza idrologica e idraulica;

- che in data 18/12/2024, previa convocazione del RUP giusta nota pec prot. 4842 del 13/12/2024, Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori;
- che con nota pto.1108 del 07/07/2025 si è provveduto ad inoltrare, in ottemperanza a quanto richiesto, alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche quanto dalla stessa richiesto con n.10798 del 26/05/2025
- in sito di quanto previsto nell'ambito della Perizia Variante, risulta necessaria una ulteriore dotazione economica pari ad € 5.000.000,00 ;
- il D. L. 39/2023 impone di incrementare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e che l'opera in questione ha una notevole rilevanza in tema di incremento dell'approvvigionamento idrico per l'invaso del bacino di Monte Cotugno;
- della strategicità che l'opera opera in questione riveste;
- la Regione Basilicata con DGR 298/2025, BUR n. 33 del 16.6.2025, ha approvato il bando che dà attuazione al tipo di intervento 4.3.2 "Investimenti nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo, all'ammodernamento ed all'adeguamento dell'agricoltura" del P.S.R. 2014-2020 destinando risorse pari ad € 6.500.000,00 a valere sul P.S.R. Basilicata 2014 – 2020;
- che a valere sul bando di cui al precedente punto è stata inoltrata da parte di E.I.P.L.I. giusta domanda di sostegno n. 54256130805 per l'importo di € 5.000.250,01
- con D.D. n. 14BE.2025/D.00793 del 07/08/2025 "Approvazione graduatoria" – BURB N 43 del 07/08/2025 ammettendo E.I.P.L.I. tra i beneficiari e sull'istanza richiamata innanzi un contributo pari ad € 4.959.623,73;

Preso atto

- che con DC n.059 del 24/11/2025, a seguito della rimodulazione avvenuta in esito del Provvedimento di concessione n.4.3.2/07/2025, si è provveduto ad approvare in linea tecnica ed economica la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Falconieri che definisce un costo complessivo dell'intervento pari ad € 12.03.040,85 di cui il primo stralcio definisce un costo pari ad € 7.643.417,12 ed il secondo stralcio un costo pari ad € 4.959.623,73, determinando il seguente Quadro Economico dell'intervento;

Importi		I STRALCIO	II STRALCIO
A - LAVORI			
A1) Lavori	€ 6 987 752,61	€ 3 831 847,39	€ 3 155 905,22
A2) Progettazione	€ -	€ -	€ -
TOTALE LAVORI E PROGETTAZIONE	€ 6 987 752,61	€ 3 831 847,39	€ 3 155 905,22
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 424 000,00	€ 225 000,00	€ 199 000,00
TOTALE LAVORI PROGETTAZIONE E SICUREZZA	€ 7 411 752,61	€ 4 056 847,39	€ 3 354 905,22
SPESE SOSTENUTE IN FORZA DEL CONTRATTO CON ATI ARES			
A4) Quota parte Lavori di cui al 1° SAL pari ad € 61654,73	€ 61 654,73	€ 61 654,73	€ -
A5) Acconto progettazione (50%)	€ 124 510,15	€ 124 510,15	€ -
TOTALE SOMME LIQUIDATE PRECEDENTE AFFIDAMENTO	€ 186 164,88	€ 186 164,88	€ -
TOTALE (somma da A1 a A5)	€ 7 597 917,49	€ 4 243 012,27	€ 3 354 905,22
A detrarre il ribasso del 8,16 %	€ 570 200,61	€ 312 678,75	€ 257 521,87
TOTALE NETTO DEI LAVORI: IMPORTO CONTRATTUALE	€ 7 027 716,88	€ 3 930 333,52	€ 3 097 383,35

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
B1) Imprevisti e Lavori in economia (10% di A)	€ 702 525,72	€ 393 033,35	€ 309 492,37
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	€ -	€ -
3) Imprevisti	€ -	€ -	€ -
4) Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -	€ -
5) Adeguamento di cui all'art. 133 (revisione prezzi)	€ 1 563 075,42	€ 1 120 147,24	€ 442 928,18
B2) Spese per pubblicità	€ 22 392,00	€ 22 142,00	€ 250,00
B3) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
a) Rilevi, accertamenti e indagini in corso d'opera, comprese le eventuali prove di laboratorio sui materiali (conglomerato bituminoso esistente e di progetto)	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ -
b) Spese tecniche relative al supporto al RUP, alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 48 700,00	€ 25 700,00	€ 23 000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui agli artt. 92-93 del D.Lgs.163/2006, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 162 665,25	€ 94 320,63	€ 68 344,62
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione (Indagini geoelettriche CNR-IMAA), al supporto al RUP per la verifica e validazione del Progetto	€ 73 700,00	€ 73 700,00	€ -
d) Spese per la verifica e validazione del NUOVO Progetto Esecutivo	€ -	€ -	€ -
e) Spese per commissioni giudicatrici	€ 14 589,20	€ 14 589,20	€ -
f) Spese commissione di collaudo (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 310 671,39	€ 192 453,28	€ 118 218,11
g) Fornitura di beni, attrezzature, macchine, hardware/software e mezzi funzionali alla realizzazione e alla gestione/manutenzione dell'opera	€ 500,00	€ 500,00	€ -
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 118 010,53	€ 70 664,01	€ 47 346,52
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</i>			
(a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 731 336,36	€ 474 427,12	€ 256 909,24
B4) I.V.A. sui lavori (A1+A3+A4)	€ 1 587 494,81	€ 906 070,47	€ 681 424,34
B5) I.V.A. sugli oneri della progettazione (A2+A5)	€ 27 392,23	€ 27 392,23	€ -
B6) Oneri previdenziali (INARCASSA - 4% sulle voci A2, A4, B3b, B3f)	€ 14 374,86	€ 8 726,13	€ 5 648,72
B7) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (B1 - B2)	€ 501 000,58	€ 335 413,06	€ 65 587,52
B8) Eventuali altre imposte dovute per legge	€ 800,00	€ 800,00	€ -
<i>Totale "Somme a disposizione" (somma da B1 a B8)</i>	€ 5 150 391,98	€ 3 288 151,60	€ 1 862 240,37
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 12 178 108,85	€ 7 218 485,13	€ 4 959 623,73
<i>Economie dell'Appalto</i>	€ 424 932,00	€ 424 932,00	
IMPORTO FINANZIATO	€ 12 603 040,85	€ 7 643 417,13	€ 4 959 623,73

- che in data 03/02/2026 a seguito della prima visita svolta dalla Commissione di Collaudo Tecnico Speciale ai sensi dell'art. 22 del D.M. n° 94/2024 (giusta nomina del Direttore Generale della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Decreto n. 514 del 29/07/2025 trasmesso con nota prot. 15509 del 29/07/2025) la stessa ha prescritto, ai sensi di quanto disciplinato dagli artt. 6 e 7 del foglio di condizioni per la costruzione sottoscritto in data 12/03/2025 ex art. 6 D.P.R. n.

1363/1959, di intraprendere , prima della realizzazione del nuovo manto di tenuta oggetto dei lavori principali richiamati, le attività necessarie ad eseguire la rimozione e pulizia del materiale sedimentatosi nei cunicoli di ispezione al fine di consentire una corretta lettura delle perdite garantendo l'aggiornamento del censimento dei singoli punti che forniscono apporti significativi;

- che in esito di quanto richiesto il RUP ha provveduto a redigere giusta progettazione che definisce l'ottemperanza a quanto richiesto determinando, altresì che spesa da sostenere, analiticamente determinata nell'elaborato E.01 Computo Metrico Estimativo che si allega, ammonta a complessivi € 298'987,02 oltre IVA;
- che le richieste formulate dalla Commissione di Collaudo Tecnico Speciale ai sensi dell'art. 22 del D.M. n° 94/2024 rappresentano circostanze sorte in corso d'opera che soddisfano il requisito di imprevedibilità in quanto non risultavano tra le prescrizioni, formulate dalla Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture, sul Progetto dei dei "Lavori per il ripristino delle capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella diga Monte Cotugno";
- che la componente economica della voce imprevisti, appostata nel quadro economico innanzi richiamato, garantisce una dotazione economica sufficiente a soddisfare la copertura dell'intervento la cui quantificazione è stata eseguita sulla scorta della vigente Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opera Pubbliche della Regione Basilicata – Edizione 2025 approvata con DGR 17 aprile 2025, n.208 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n° 22 del 30 aprile 2025;
- che in data 13/04/2026 con nota prot.655 si è richiesta per la fruizione delle somme di cui al precedente punto unitamente alla documentazione comprovante la congruità di quanto previsto con l'intervento di cui al Provvedimento di Concessione del Sostegno, trasmesso dall'Autorità di Gestione, CUAA 08882040721 relativo Domanda n. 54256130805;
- che in data 17/04/2026 con nota assunta in atti al prot.685 l'Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Basilicata ha accolto la richiesta di utilizzo delle somme appostate quali imprevisti nel quadro economico della Domanda di sostegno n.54256130805 finanziata con fondi a valere sul "P.S.R. 2014 – 2022 della Regione Basilicata - Misura 4 Tipo di Intervento 4.3.2" come riportato nella D.D. n. 14BE.2025/D.00793 del 7/08/2025 della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- che con DC n.015 del 24/04/2026 si è approvato il progetto relativo ai "Lavori integrativi pulizia cunicoli per ottemperanza alle prescrizioni della commissione di collaudo tecnico speciale ex art.22 dm 94/2024" autorizzando l'affidamento dell'esecuzione degli stessi, assumendo l'impegno di spesa, per un importo pari ad € 298'987,02 oltre IVA, mediante procedura negoziata senza bando, ex art.50 c.1 lett c del D.lgs 36/2023, con l'ausilio del sistema di intermediazione telematica denominato "Empulia";
- che in ottemperanza a quanto disposto con il DC n.015, di cui al precedente punto, in data 28/04/2026 si è provveduto a predisporre la procedura negoziata sulla piattaforma "Empulia" richiedendo il rilascio del CIG;
- in data 28/04/2026 a seguito dell'acquisizione del seguente CIG BB702A3FF8 si è proceduto a trasmettere l'invito per la partecipazione alla procedura negoziata senza bando x art.50 c.1 lett c del D.Lgs 36/2023 ai seguenti operatori economici presenti nell'elenco dei fornitori accreditati sulla piattaforma "Empulia" determinando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 04/05/2026 alle ore 8:00;

- che in esito dell'espletamento delle procedura di cui innanzi con Decreto commissariale n.017 del 07 Maggio 2026 è stato aggiudicato, alla Eurocogen srl, l'appalto per l'esecuzione dei Lavori integrativi pulizia cunicoli per ottemperanza alle prescrizioni della commissione di collaudo tecnico speciale ex art. 22 DM 94/2024 a valere sugli imprevidi dei Lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise (PZ)", CUP: H74H15000880006 – CIG: BB702A3FF8" per un importo, al netto del ribasso dell'8,50% (otto virgola cinquanta per cento) sull'importo posto a base d'asta di € 298.987,02(duecentonovantottomilanovecentottantasette virgola zero due) di cui € 293.048,51(duecentonovantatremilazeroquarantotto virgola cinquantuno) per lavori ed € 5.938,51 (cinquemilanovecentotrentotto virgola cinquantuno) per oneri della sicurezza, di affidamento pari a complessivi € 274.077,90 (duecentosettantaquattromilazeroottantasette virgola novanta) oltre iva come per legge di cui per i lavori € 268.138,39 (duecentosessantottomilacentotrentotto virgola trentanove) e per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.938,51 (cinquemilanovecentotrentotto virgola cinquantuno);
- che in data 11/05/2026 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- che in data 03/06/2026 si è proceduto alla stipula del contratto Rep.18.459 Racc.14.619 Registrato a Taranto in data 08/06/2026 al n.9595 serie 1T
- che in data 30/06/2026 si è proceduta alla redazione del verbale di ultimazione a meno di lavorazioni di piccola entità che non inficiano la funzionalità delle opere;

Visti i seguenti atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Falconieri, relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1, e sottoscritti in data 08/07/2026 senza riserva dall'Appaltatore:

- S.A.L. n. 1 per lavori a tutto il 30 Giugno 2026;
- Libretto delle Misure;
- Sommario Registro di contabilità;
- Registro di contabilità;

Richiamato il certificato di pagamento n. 1, emesso in data 08 Luglio 2026 firmato in originale dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo di € 232.288,00 di cui € 190.400,00 per lavori ed € 41.888,00 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica n. 20 emessa in data 09 Luglio 2026, trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SdI) dall'appaltatore EUROCOGEN SRL in Via San Nilo n. 5 - 85036 Roccanova (PZ), Partita IVA (C.F.) 01297360768, dell'importo complessivo di € 232.288,00 di cui € 190.400,00 per lavori afferenti al I SAL ed € 41.888,00 per IVA al 22% riportante correttamente tanto il CUP: H74H15000880006 che il CIG: BB702A3FF8, nonché l'esatta modalità di pagamento dell'IVA (scissione dei pagamenti) e l'IBAN del soggetto beneficiario congruente con quello dichiarato e riportato nell'ambito dell'art.16 del Contratto Rep.18.459 Racc.14.619 Reg. in Taranto il 08/06/2026 al n.9595 serie 1T ;

Dato atto del codice unico di progetto (CUP) n. H74H15000880006 del codice identificativo di gara (CIG) n. BB702A3FF8;

Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;

PER QUANTO INNANZI RICHIAMATO

Vista la relativa regolarità contabile del presente provvedimento;

- Acquisito** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo alla Società EUROCOGEN SRL in Via San Nilo n. 5 85036 Roccanova (PZ), Partita IVA (C.F.) 01297360768 di cui al Numero Protocollo INAIL_53524821 con validità fino alla data del 28/07/2026;
- Vista** la verifica della conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti, funzionale all'assolvimento di obblighi di legge intesi a garantire la continuità operativa ed amministrativa dell'EIPLI;
- Ritenuta** la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati;

D E C R E T A

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di approvare gli atti contabili del I° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 30 Giugno 2026, da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano ad € 274.077,90 comprensivi degli oneri per la sicurezza e che il credito dell'Impresa, al netto delle ritenute applicate e di quanto già corrisposto, ammonta a complessivi € 232.288,00 di cui € 190.400,00 per lavori afferenti al I SAL ed € 41.888,00 per IVA al 22%;
3. di autorizzare la liquidazione, della fattura elettronica n. 20 emessa in data 09 Luglio 2026, trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SdI) dall'appaltatore EUROCOGEN SRL in Via San Nilo n. 5 85036 Roccanova (PZ), Partita IVA (C.F.) 01297360768, dell'importo complessivo di € 232.288,00 di cui € 190.400,00 per lavori afferenti al I SAL ed € 41.888,00 per IVA al 22% riportante correttamente tanto il CUP: H74H15000880006 che il CIG: BB702A3FF8, nonché l'esatta modalità di pagamento dell'IVA (scissione dei pagamenti) e l'IBAN del soggetto beneficiario congruente con quello dichiarato e riportato nell'ambito dell'art.16 del Contratto Rep.18.459 Racc.14.619 Reg. in Taranto il 08/06/2026 al n.9595 serie 1T;
4. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e di disporre altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Commissario
(avv. Luigi Giuseppe Decollanz)

