

<b>Ente Appaltante</b>				<b>Esecutore dell'opera</b>				
 <b>E.I.P.L.I. - Bari Viale Japigia n° 184 -</b> ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA				 <b>Faver spa</b> via S.Caterina n. 31 Bari (BA) 70124 C.C.I.A.A. / Partita IVA 02450340720				
				<b>OGGETTO</b> : Lavori urgenti di manutenzione straordinaria adduttore Alto Ofanto tratto pensile località Lamalunga Minervino Murge (BT) - CIG : Z5E2015317				
<b>RAPPORTINO GIORNALIERO DI AVANZAMENTO LAVORI</b>								
<b>Lavorazioni del</b>		<b>02/10/2017</b>		<b>Ore lavorative</b>		<b>06:00</b>	<b>Turni</b>	<b>1</b>
				<b>TEMPI IMPIEGATI</b>		<b>INFORMAZIONI SULLA FASE LAVORATIVA</b>		
Sezionamento e svuotamento del tratto di condotta interessato e prima manutenzione ai dispositivi idraulici da azionare				Inizio Ore:	<b>09:00</b>	Fine Ore:	<b>15:00</b>	Nell'ambito dell'intervento si è provveduto ad operare il sezionamento della condotta dal nodo idraulico di Lamalunga al fine di consentire l'apertura degli scarichi a monte ed a valle la zone d'intervento per effettuare il completo svuotamento del tratto di condotta interessato si è verificato altresì il corretto deflusso delle acque al fine di non arrecare alcun danno alle aree limitrofe
<b>NOTE GENERALI</b>								
<i>La giornata lavorativa articolata su otto ore, ha inizio alle ore 07:00 e termina alle ore 16:00 del 14/04/2017 detta tempistica include la pausa pranzo e il tempo viaggio giornaliero dalla sede dell'impresa esecutrice all'area d'intervento definendo un arco temporale di sei ore effettive di lavorazione in cantiere</i>								