

Ente Appaltante				Esecutore dell'opera					
 E.I.P.L.I. - Bari Viale Japigia n° 184 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA				 Faver spa via S.Caterina n. 31 Bari (BA) 70124 C.C.I.A.A. / Partita IVA 02450340720					
				OGGETTO : Lavori urgenti di manutenzione straordinaria adduttore Alto Ofanto tratto pensile località Lamalunga Minervino Murge (BT) - CIG : Z5E2015317					
RAPPORTINO GIORNALIERO DI AVANZAMENTO LAVORI									
Lavorazioni del		04/10/2017		Ore lavorative		00:00	Turni	0	
				TEMPI IMPIEGATI		INFORMAZIONI SULLA FASE LAVORATIVA			
Lavorazioni sospese				Inizio Ore:		Fine Ore:		Le lavorazioni sono state interrotte al fine di consentire il naturale prosciugamento dell'area limitrofa alla pila 14 del tratto pensile dell'Adduttore alto Ofanto in località Lamalunga	
NOTE GENERALI									
<i>La giornata lavorativa articolata su otto ore, ha inizio alle ore 07:00 e termina alle ore 16:00 del 14/04/2017 detta tempistica include la pausa pranzo e il tempo viaggio giornaliero dalla sede dell'impresa esecutrice all'area d'intervento definendo un arco temporale di sei ore effettive di lavorazione in cantiere</i>									