

Ente Appaltante				Esecutore dell'opera							
 <b>E.I.P.L.I. - Bari Viale Japigia n° 184 -</b> ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA				 <b>Faver spa</b> via S.Caterina n. 31 Bari (BA) 70124 C.C.I.A.A. / Partita IVA 02450340720							
				<b>OGGETTO</b> : Lavori urgenti di manutenzione straordinaria adduttore Alto Ofanto tratto pensile località Lamalunga Minervino Murge (BT) - CIG : Z5E2015317							
RAPPORTINO GIORNALIERO DI AVANZAMENTO LAVORI											
<b>Lavorazioni del</b>		<b>10/10/2017</b>		<b>Ore lavorative</b>		<b>06:00</b>		<b>Turni</b>		<b>0</b>	
				TEMPI IMPIEGATI				INFORMAZIONI SULLA FASE LAVORATIVA			
Conclusione del montaggio del ponteggio Verifica dell'entità del danno causa della perdita Verifica del grado di ammaloramento del calcestruzzo della pila				Inizio Ore: <b>09:00</b>		Fine Ore: <b>15:00</b>		Si è concluso il montaggio del ponteggio e si è provveduto ad effettuare un'accurata ispezione del giunto di dilatazione interessato dall'intervento unitamente all'esecuzione di saggi sul calcestruzzo della pila			
<b>NOTE GENERALI</b>				<i>La giornata lavorativa articolata su otto ore, ha inizio alle ore 07:00 e termina alle ore 16:00 del 14/04/2017 detta tempistica include la pausa pranzo e il tempo viaggio giornaliero dalla sede dell'impresa esecutrice all'area d'intervento definendo un arco temporale di sei ore effettive di lavorazione in cantiere</i>							