


Ente Appaltante					Esecutore dell'opera	
 E.I.P.L.I.					MP Costruzioni srl	
OGGETTO DEI LAVORI :						
Lavori di somma urgenza ai fini della rifunzionalizzazione del serbatoio pensile e del tratto di canale pensile fino alla terza e quarta condotta per adduzione di acqua ad uso industriale verso l'ILVA di Taranto						
RAPPORTINO GIORNALIERO DI AVANZAMENTO LAVORI						
Lavorazioni del		10/10/2017		Ore lavorative		8,00
				Turni		1
		TEMPI IMPIEGATI			INFORMAZIONI SULLA FASE LAVORATIVA	
Canale pensile - impermeabilizzazione		Inizio Ore:	7	Fine Ore:	9,30	Posa in opera di un primo prodotto impermeabilizzante (Bi Bond) sui muri laterali del canale
Vasca pensile - ringrosso pilastri		Inizio Ore:	9,30	Fine Ore:	12,30	Gettata di calcestruzzo su un pilastro e mezzo degli otto presenti a sostegno della vasca pensile dopo averli opportunamente bonificati ed armati nei giorni precedenti ad oggi risultano completati 5 pilastri e mezzo su 8
Canale pensile - impermeabilizzazione		Inizio Ore:	13,30	Fine Ore:	16	Posa in opera di un secondo prodotto impermeabilizzante bicomponente (Plastico 180) sui muri laterali del canale
NOTE GENERALI		tempo asciutto, nessuna precipitazione				
<i>P.S. : la giornata lavorativa è stata condotta con 4 operai su un turno di 8 ore</i>						
Lavorazioni rimanenti: Ripristino pareti interne ed esterne vasca pensile; Ripristino pareti esterne canale pensile; 2 e mezzo degli 8 pilastri sotto la vasca; ripristino di 1 dei 7 cavallotti sotto il canale						