


Ente Appaltante	Esecutore dell'opera
 E.I.P.L.I.	MP Costruzioni srl

OGGETTO DEI LAVORI :

Lavori di somma urgenza ai fini della rifunionalizzazione del serbatoio pensile e del tratto di canale pensile fino alla terza e quarta condotta per adduzione di acqua ad uso industriale verso l'ILVA di Taranto

RAPPORTINO GIORNALIERO DI AVANZAMENTO LAVORI

Lavorazioni del **11/10/2017** **Ore lavorative** **8,00** **Turni** **1**

	TEMPI IMPIEGATI				INFORMAZIONI SULLA FASE LAVORATIVA
Vasca pensile - ringrosso pilastri	Inizio Ore:	7	Fine Ore:	8	Predisposizione di ponteggio per eseguire lavorazioni su un pilastro e mezzo degli otto presenti sotto la vasca pensile
Vasca pensile - ringrosso pilastri	Inizio Ore:	8	Fine Ore:	11	Posa in opera di armatura su un pilastro e mezzo degli otto presenti sotto la vasca pensile
Vasca pensile - ringrosso pilastri	Inizio Ore:	11	Fine Ore:	13	Posa in opera di cassetatura su un pilastro e mezzo degli otto presenti sotto la vasca pensile
Vasca pensile - ringrosso pilastri	Inizio Ore:	13,30	Fine Ore:	15,30	Gettata di calcestruzzo su un pilastro e mezzo degli otto presenti sotto la vasca pensile - ad oggi risultano completati 7 pilastri su 8

NOTE GENERALI tempo asciutto, nessuna precipitazione

P.S. : la giornata lavorativa è stata condotta con 4 operai su un turno di 8 ore; per il ripristino dell'ottavo pilastro si dovrà attendere lo svuotamento della vasca le cui perdite sul pilastro non permettono la lavorazione

Lavorazioni rimanenti: Ripristino pareti interne ed esterne vasca pensile; Ripristino pareti esterne canale pensile; ringrosso di 1 degli 8 pilastri sotto la vasca; ripristino di

Lavorazioni rimanenti: ripristino pareti interne ed esterne vasca pensile, ripristino pareti esterne canale pensile, ingresso di 4 tegole piastre sotto la vasca, ripristino di
1 dei 7 cavallotti sotto il canale