



Ente Appaltante	Ente finanziatore	Esecutore dell'opera
 E.I.P.L.I.	 E.I.P.L.I.	MP Costruzioni srl

OGGETTO DEI LAVORI :

Lavori di somma urgenza ai fini della rifunionalizzazione del serbatoio pensile e del tratto di canale pensile fino alla terza e quarta condotta per adduzione di acqua ad uso industriale verso l'ILVA di Taranto

RAPPORTINO GIORNALIERO DI AVANZAMENTO LAVORI

Lavorazioni del **12/10/2017** **Ore lavorative** **8,00** **Turni** **1**

	TEMPI IMPIEGATI				INFORMAZIONI SULLA FASE LAVORATIVA
Vasca pensile - ringrosso pilastri	Inizio Ore:	7	Fine Ore:	10	Finitura getto pilastri sotto la vasca nella zona di raccordo con trave ed estradosso vasca
Canale pensile - ripristino cavallotti	Inizio Ore:	10	Fine Ore:	11,30	Battitura e spicconatura settimo ed ultimo cavallotto a sostegno della vasca pensile
Canale pensile - ripristino cavallotti	Inizio Ore:	11,30	Fine Ore:	12,30	Preparazione del settimo cavallotto spicconato con l'utilizzo di passivante e aggrappante per effettuare il successivo ripristino con malta
Canale pensile - ripristino cavallotti	Inizio Ore:	13,30	Fine Ore:	16	Ripristino finale del settimo cavallotto con apposita malta (Emaco)
NOTE GENERALI	tempo asciutto, nessuna precipitazione				

P.S. : la giornata lavorativa è stata condotta con 4 operai su un turno di 8 ore; per il ripristino dell'ottavo pilastro a sostegno della vasca si dovrà attendere lo svuotamento della stessa le cui perdite sul pilastro non permettono la lavorazione

Lavorazioni rimanenti: Ripristino pareti interne ed esterne vasca pensile; Ripristino pareti esterne canale pensile; ringrosso di 1 degli 8 pilastri sotto la vasca; posa in opera di parapetti a protezione di vasca e canale