



Ente Appaltante	Ente finanziatore	Esecutore dell'opera
 E.I.P.L.I.	 E.I.P.L.I.	MP Costruzioni srl

OGGETTO DEI LAVORI :

Lavori di somma urgenza ai fini della rifunzionalizzazione del serbatoio pensile e del tratto di canale pensile fino alla terza e quarta condotta per adduzione di acqua ad uso industriale verso l'ILVA di Taranto

RAPPORTINO GIORNALIERO DI AVANZAMENTO LAVORI

Lavorazioni del **13/10/2017** Ore lavorative **5,00** Turni **1**

	TEMPI IMPIEGATI				INFORMAZIONI SULLA FASE LAVORATIVA
Vasca pensile - ringrosso pilastri	Inizio Ore:	7	Fine Ore:	10	Disarmo degli ultimi due pilastri gettati nei giorni scorsi sotto la vasca
Vasca pensile - ringrosso pilastri	Inizio Ore:	10	Fine Ore:	12	Pulizia dell'area di cantiere sotto la vasca

NOTE GENERALI tempo asciutto, nessuna precipitazione

P.S. : la giornata lavorativa è stata condotta con 4 operai su un turno di 5 ore

Lavorazioni rimanenti: Ripristino pareti interne ed esterne vasca pensile; Ripristino pareti esterne canale pensile; ringrosso di 1 degli 8 pilastri sotto la vasca; posa in opera di parapetti a protezione di vasca e canale per garantire ispezioni in sicurezza agli operatori dell'impianto