







Ente Appaltante		Enti Finanziatori		Esecutore dell'opera	
 E.I.P.L.I.		 REGIONE BASILICATA  UNIONE EUROPEA		ATI F.Ili Panarese S.r.l. – MP Costruzioni S.r.l.  	
		OGGETTO DEI LAVORI : Traversa Sarmento - “Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell'opera di presa”			
RAPPORTINO GIORNALIERO DI AVANZAMENTO LAVORI					
Lavorazioni del		10/10/2017		Ore lavorative	8
				Turni	1
FASE LAVORATIVA		TEMPI IMPIEGATI		INFORMAZIONI SULLA FASE LAVORATIVA	
APERTURA DI N.2 SAGGI SUL CANALE DI DERIVAZIONE	Inizio Ore:	7:00	Fine Ore:	16:00	Sono stati eseguiti n.2 saggi esplorativi sulla soletta del canale di derivazione per valutare lo spessore del materiale depositato e dell'acqua presente. Tali aperture saranno utilizzare per l'accesso dell'attrezzatura necessaria all'asportazione del materiale, una volta terminate le operazioni di agottamento delle acque.
SMONTAGGIO DELLA PARATOIA N.2 DELL'OPERA DI PRESA	Inizio Ore:	9:00	Fine Ore:	12:00	La paratoia n.2, parzialmente sollevata all'interno del telaio in data 09.10.17, è stata estratta per permetterne il trasporto in stabilimento e avviare le lavorazioni necessarie alla completa rifunzionalizzazione (sabbatura e zincatura) e automazione.
NOTE GENERALI		Condizioni di tempo asciutto. Nessuna precipitazione			
<i>P.S. : la giornata lavorativa è stata di 1 turno da otto ore, con inizio del turno alle ore 07,00 del 10/10/2017 e fine del turno alle ore 16,00 del 10/10/2017</i>					
Prossime lavorazioni: Smontaggio della paratoia n.1 per rifunzionalizzazione e automazione, decespugliamento delle aree in corrispondenza del canale Lato traversa, completamento della sistemazione a monte della traversa, rimozione del materiale dal canale di derivazione.					