

Ente Appaltante		Enti Finanziatori		Esecutore dell'opera	
				<b>ATI F.lli Panarese S.r.l. – MP Costruzioni S.r.l.</b>	
		<b>OGGETTO DEI LAVORI :</b> Traversa Sarmento - “Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell'opera di presa”			
<b>RAPPORTINO GIORNALIERO DI AVANZAMENTO LAVORI</b>					
<b>Lavorazioni del</b>		<b>11/10/2017</b>		<b>Ore lavorative 8 Turni 1</b>	
FASE LAVORATIVA		TEMPI IMPIEGATI		INFORMAZIONI SULLA FASE LAVORATIVA	
PULIZIA STRADA DI SERVIZIO ARGINE SINISTRO		Inizio Ore:	7:00	Fine Ore:	16:00
PULIZIA DELLA RINGHIERA POSTA SULLA PASSERELLA DI SERVIZIO		Inizio Ore:	7:00	Fine Ore:	16:00
SMONTAGGIO DELLA PARATOIA N.1 DELL'OPERA DI PRESA		Inizio Ore:	9:00	Fine Ore:	12:00
<b>NOTE GENERALI</b>		Condizioni di tempo asciutto. Nessuna precipitazione			
<b><i>P.S. : la giornata lavorativa è stata di 1 turno da otto ore, con inizio del turno alle ore 07,00 del 11/10/2017 e fine del turno alle ore 16,00 del 11/10/2017</i></b>					
Prossime lavorazioni: Decespugliamento delle aree in corrispondenza del canale Lato traversa, completamento della sistemazione a monte della traversa, rimozione del materiale dal canale di derivazione.					