

| Ente Appaltante | | Enti Finanziatori | | Esecutore dell'opera | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  E.I.P.L.I. | |  REGIONE BASILICATA  UNIONE EUROPEA | | ATI F.lli Panarese S.r.l. – MP Costruzioni S.r.l.   | |
|  | | OGGETTO DEI LAVORI : Traversa Sarmento - “Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell'opera di presa” | | | |
| RAPPORTINO GIORNALIERO DI AVANZAMENTO LAVORI | | | | | |
| Lavorazioni del | | 12/10/2017 | | Ore lavorative | 8 |
| | | | | Turni | 1 |
| FASE LAVORATIVA | | TEMPI IMPIEGATI | | | INFORMAZIONI SULLA FASE LAVORATIVA |
| SISTEMAZIONE DELL'ALVEO A MONTE DELLA TRAVERSA | | Inizio Ore: | 9:00 | Fine Ore: | 16:00 |
| | | A monte della traversa il materiale scavato nei giorni precedenti è stato movimentato per la successiva fase di trasporto nell'area individuata lungo l'argine sinistro | | | |
| PULIZIA DELLA RINGHIERA POSTA SULLA PASSERELLA DI SERVIZIO | | Inizio Ore: | 7:00 | Fine Ore: | 12:00 |
| | | La ringhiera della passerella di servizio è stata interessata dall'asportazione della ruggine per la successiva lavorazione di verniciatura e installazione di tavola fermapiede. | | | |
| NOTE GENERALI | | Condizioni di tempo asciutto. Nessuna precipitazione | | | |
| <i>P.S. : la giornata lavorativa è stata di 1 turno da otto ore, con inizio del turno alle ore 07,00 del 12/10/2017 e fine del turno alle ore 16,00 del 12/10/2017</i> | | | | | |
| Prossime lavorazioni: Decespugliamento delle aree in corrispondenza del canale Lato traversa, completamento della sistemazione a monte della traversa, rimozione del materiale dal canale di derivazione. | | | | | |