





Ente Appaltante		Enti Finanziatori		Esecutore dell'opera	
 E.I.P.L.I.		  REGIONE BASILICATA		ATI F.lli Panarese S.r.l. – MP Costruzioni S.r.l.	
		OGGETTO DEI LAVORI : Traversa Sarmento - “Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell'opera di presa”			
RAPPORTINO GIORNALIERO DI AVANZAMENTO LAVORI					
Lavorazioni del		13/10/2017		Ore lavorative	8
				Turni	1
FASE LAVORATIVA		TEMPI IMPIEGATI			INFORMAZIONI SULLA FASE LAVORATIVA
SISTEMAZIONE DELL'ALVEO A MONTE DELLA TRAVERSA		Inizio Ore:	8:00	Fine Ore:	16:00
		A monte della traversa il materiale scavato nei giorni precedenti è stato movimentato per la modellazione dell'alveo e per la successiva fase di trasporto nell'area individuata lungo l'argine sinistro			
PROVA DI RIMOZIONE DEL MATERIALE DAL CANALE CON ESCAVATORE A RISUCCHIO		Inizio Ore:	11:00	Fine Ore:	16:00
		E' stata effettuata una prova di rimozione del materiale dal canale di derivazione mediante l'utilizzo di un escavatore a risucchio da un'apertura eseguita in prossimità del diaframma.			
NOTE GENERALI		Condizioni di tempo asciutto. Nessuna precipitazione			
<i>P.S. : la giornata lavorativa è stata di 1 turno da otto ore, con inizio del turno alle ore 08,00 del 13/10/2017 e fine del turno alle ore 16,00 del 13/10/2017</i>					
Prossime lavorazioni: Decespugliamento delle aree in corrispondenza del canale Lato traversa, completamento della sistemazione a monte della traversa, rimozione del materiale dal canale di derivazione.					