

Ente Appaltante		Enti Finanziatori		Esecutore dell'opera	
 <b>E.I.P.L.I.</b>		 		<b>ATI F.Ili Panarese S.r.l. – MP Costruzioni S.r.l.</b>	
		<b>OGGETTO DEI LAVORI :</b> Traversa Sarmento - “Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell'opera di presa”			
<b>RAPPORTINO GIORNALIERO DI AVANZAMENTO LAVORI</b>					
Lavorazioni del		<b>31/10/2017</b>		Ore lavorative	<b>8</b>
				Turni	<b>1</b>
FASE LAVORATIVA		TEMPI IMPIEGATI		INFORMAZIONI SULLA FASE LAVORATIVA	
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	Inizio Ore:	<b>8:00</b>	Fine Ore:	<b>17:00</b>	Sono state eseguite le lavorazioni necessarie al ripristino dell'impianto elettrico a servizio della pubblica illuminazione sulla passerella di servizio e lungo l'argine in sponda sinistra. Montaggio di ulteriori n.15 corpi illuminanti in sostituzione di quelli esistenti.
RIMOZIONE DEL MATERIALE DAL CANALE DI DERIVAZIONE	Inizio Ore:	<b>8:00</b>	Fine Ore:	<b>17:00</b>	Dalle aperture eseguite Lato diaframma, è stata eseguita l'aspirazione del materiale e dell'acqua presenti nel canale mediante escavatore a risucchio. Dall'apertura eseguita alle spalle della casa di guardia, la rimozione del materiale è stata effettuata mediante escavatore posto in adiacenza al foro. Il materiale estratto è stato stoccato nelle vasche di deposito temporaneo lato traversa e alle spalle della casa di guardia. Sono state realizzate ulteriori n.2 aree di stoccaggio del materiale.
AGGOTTAMENTO ACQUE LATO DIAFRAMMA E LATO TRAVERSA	Inizio Ore:	<b>8:00</b>	Fine Ore:	<b>17:00</b>	Dall'apertura del canale posta a valle della traversa, è stato eseguito l'aggottamento delle acque ancora presenti nel canale.
<b>NOTE GENERALI</b>		Condizioni di tempo variabile. Lievi precipitazioni.			
<b><i>P.S. : la giornata lavorativa è stata di 1 turno da otto ore, con inizio del turno alle ore 08,00 del 31/10/2017 e fine del turno alle ore 17,00 del 31/10/2017</i></b>					
Prossime lavorazioni: Decespugliamento delle aree in corrispondenza del canale Lato traversa, completamento della sistemazione a monte della traversa, rimozione del materiale dal canale di derivazione, montaggio delle telecamere di videosorveglianza.					