


Ente Appaltante	Enti Finanziatori	Esecutore dell'opera	
 E.I.P.L.I.	 UNIONE EUROPEA  REGIONE BASILICATA	ATI F.Ili Panarese S.r.l. – MP Costruzioni S.r.l.	 <small>PRODUZIONE INDUSTRIALE: GRANULATI CALCIARI - CONGLOMERATI BITUMINOSI - LAVORI PUBBLICI - RECUPERO RIFIUTI INERTI A.S. n. 036/0422/2015 Località Troati n. 1 - 73010 VEGLIE (FG) Tel. e Fax 0832.969317 - 0832.969436 Cod. Fisc. e Part. IVA: 01963640739 e-mail: info@gruppopanarese.it - PEC: fratelli@panarese.it www.gruppopanarese.it</small> 



OGGETTO DEI LAVORI :
Traversa Sarmento - “Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell'opera di presa”

RAPPORTINO GIORNALIERO DI AVANZAMENTO LAVORI

Lavorazioni del	09/10/2017	Ore lavorative	8	Turni	1
FASE LAVORATIVA	TEMPI IMPIEGATI			INFORMAZIONI SULLA FASE LAVORATIVA	
AGGOTTAMENTO ACQUE DALL'APERTURA SUL CANALE DI DERIVAZIONE LATO TRAVERSA	Inizio Ore:	7:00	Fine Ore:	16:00	Dall'apertura eseguita sul canale di derivazione poco a valle della traversa (monte idraulico) è stato eseguito l'aggottamento delle acque presenti all'interno dello scatolare. La lavorazione è propedeutica alla successiva fase di rimozione del materiale depositatosi sul fondo del canale
SISTEMAZIONE DELL'ALVEO A MONTE DELLA TRAVERSA	Inizio Ore:	8:00	Fine Ore:	16:00	A monte della traversa l'alveo è stato interessato dalla movimentazione del materiale presente sul greto per la realizzazione di un canale provvisorio in cui deviare temporaneamente le fluenze del Sarmento all'interno dell'opera di presa e di una pista per raggiungere le paratoie principali
MOVIMENTAZIONE DELLE PARATOIE PRINCIPALI UBICATE SUI CANALI SGHIAIATORI DELL'OPERA DI PRESA	Inizio Ore:	10:00	Fine Ore:	12:00	E' stato effettuato uno scavo in corrispondenza delle paratoie principali dell'opera di presa al fine di rimuovere il materiale (terreno, ghiaia e vegetazione) che ne ha bloccato la movimentazione. Al termine della lavorazione le paratoie sono state sollevate parzialmente all'interno del telaio permettendo il deflusso delle portate fluviali all'interno dei canali sghiaiatori.
NOTE GENERALI	Condizioni di tempo asciutto. Nessuna precipitazione				

P.S. : la giornata lavorativa è stata di 1 turno da otto ore, con inizio del turno alle ore 07,00 del 09/10/2017 e fine del turno alle ore 16,00 del 09/10/2017

Prossime lavorazioni: Smontaggio delle paratoie per rifunzionalizzazione e automazione, completamento saggi sul canale di derivazione per successiva rimozione del materiale, decespugliamento delle aree in corrispondenza del canale Lato traversa, completamento della sistemazione a monte della traversa, rimozione del materiale dal canale di derivazione.