



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE  
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

*Ente pubblico non economico in regime di Gestione Stralcio ex art. 21 co 11 D.L. 201/2011*

*vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste*

**Sede Legale: Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111**

**pec: enteirrigazione@legalmail.it**

**DECRETO N. 117**

**Ufficio Finanze e contabilità  
RUP ing. Maria Rosaria Sena  
Servizio Tecnico**

**DEL 28-06-2024**

**OGGETTO:** DIGA CAMASTRA – “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA MANOVRABILITÀ DELLA PARATOIA DI MEZZOFONDO (DX1)”

**CIG A001894923**

**Approvazione del conto finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione**

**IL COMMISSARIO**

- Visto** il D.M. 618448 dell'08 novembre 2023 con cui l'avv. Luigi Giuseppe Decollanz viene nominato, e quindi riconfermato, Commissario dell'Eipli: “*A decorrere dal 15.11.2023 e fino al 31.12.2024 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art.21 c.11 del decreto legge 201/2011*”;
- Visto** il Decreto Comm. n° 683 del 28.11.2022 di insediamento dell'Avv. L. G. Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, ed il decreto commissariale n. 457 del 10-11-2023 di presa d'atto del citato D.M. 618448 dell'08 novembre 2023;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 416 del 08.08.2023 con cui si è proceduto all'attribuzione all'Ing. Vito Colucci delle funzioni di Direttore Generale facente funzioni dell'Eipli, nonché di Responsabile *ad interim* del Servizio Tecnico, consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità tecnico/operativa dell'Ente;
- Dato atto** che il suddetto Decreto Commissariale n. 416/2023 ha altresì confermato quanto già previsto con Decreto Commissariale n. 17 del 23.11.2021, in merito all'assegnazione in via temporanea, *ad interim e razione officii*, dell'incarico di Responsabile dei Servizi Amministrativi in capo al dott. Antonio Cappiello;
- Dato atto** che con Decreto Commissariale n.489 del 11/12/2023 di costituzione Acque del Sud Spa è stata effettuata la ricognizione delle risorse dell'Eipli da trasferire con contestuale proposta per il Ministero Vigilante, al fine di dare compiuta esecuzione agli obiettivi di cui all'art. 21 commi 10 - 11 del D.L. n. 201/2011 come da ultimo riformato con D.L. n. 44/2023 conv. con modificazioni in L. n. 74/2023;
- Considerato** che nell'ambito del soprarichiamato Decreto sono stati definiti gli appalti di lavori transitanti nella competenza Acque del Sud SpA, mentre *per i restanti lavori in corso di esecuzione/aggiudicazione e/o di ultimazione, tra cui quello in oggetto, la stazione Appaltante contraente rimarrà la gestione stralcio dell'Eipli*;

**Visto** che con Decreto Commissariale n.49 del 20.03.2024, il Commissario dell'EIPLI dava atto del perfezionamento ergo trasferimento di tutte le funzioni e risorse umane e strumentali a far data dal g.01.04.2024, data di inizio delle attività della società Acque del Sud s.p.a., con relativo passaggio alla gestione stralcio di EIPLI;

**Premesso che:**

- Presso la Diga del Camastra vige la limitazione di invaso a quota 524,60 m s.l.m. impartita dall'Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli del MIT con nota R. U. 0007055 del 21/03/2019;
- la suddetta quota limitata non consente l'attivazione dei n.2 scarichi di superficie, le cui soglie sfioranti sono poste rispettivamente a quota 531,50 m e 532,40 m s.l.m., pertanto, le manovre di alleggerimento dei volumi di invaso, durante gli eventi di piena, vengono effettuate a mezzo dello scarico di mezzofondo;
- il richiamato scarico è ubicato nella torre dello scarico di superficie n.1 ed è costituito da due coppie di luci (SX1-SX2 e DX1-DX2) ciascuna delle quali è intercettata da una paratoia piana 1,60 x 3,10 m, con battuta a quota 519,30 m s.l.m.;
- durante la manovra di chiusura della paratoia DX1 si è verificata la deformazione dello stelo di movimentazione della stessa;
- l'evento occorso non consente la manovrabilità di una delle quattro paratoie di mezzofondo;
- con D.C. n. 414 del 03/08/2023 è stata approvata la perizia dei lavori, redatta dal Responsabile della Diga Camastra Ing. Mariarosaria Sena, e contestualmente autorizzato il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, come modificato dalla legge 120/2020 ed ulteriormente modificato dal decreto-legge 77/2021;
- che il predetto D.C. n.414 stabiliva che la richiesta di preventivo venisse indetta mediante il servizio telematico EmPulia;
- che in data 03 agosto 2023 attraverso il portale di e-Procurement EMPULIA – Registro di Sistema PE032697-23 è stata inoltrata la richiesta di offerta che prevedeva la scadenza del termine di presentazione delle offerte per le ore 12:00 del 11/09/2023;
- che entro la scadenza fissata è pervenuto l'offerta della Ditta CONTI S.R.L. PI: IT01851470763 con sede legale in Marsico Nuovo (PZ), Via San Donato,12;
- che con D.C. n.431 del 21/09/2023 è stato aggiudicato l'affidamento diretto, ai sensi dell'Art.50 c.1 lett.a del D. Lgs 36/2023 alla Ditta CONTI S.R.L. PI: IT01851470763 con sede legale in Marsico Nuovo (PZ), Via San Donato,12 i lavori in oggetto per un importo di complessivi € 64.414,94 di cui € 58.422,85 al netto del ribasso del 2,5% ed € 5.992,09 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA;
- in data 16/09/2023 è stata sottoscritta la Lettera Contratto Rep. n. 5712;

**Preso atto** dello schema atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Direttore Tecnico della Ditta CONTI S.R.L. nel quale sono state definite le lavorazioni e l'importo delle stesse come di seguito riportato:

-Fornitura e posa in opera di raccordi e tubazione in acciaio al carbonio zincato TB 22X3 (DIN 1630) in sostituzione della tubazione del circuito oggetto di danneggiamento;

-Fornitura presso la Diga di olio per il riempimento del circuito oleodinamico per complessivi 400 lt;

-Attività di riempimento e verifica del circuito oleodinamico.

che l'importo complessivo al netto del ribasso offerto del 2,5% ascende a netti di € 7.474,50 di cui € 6.795,00 per lavori aggiuntivi ed € 679,50 per oneri della sicurezza oltre IVA;

che il richiamato schema di Atto di Sottomissione comprende il verbale di concordamento di n.3 nuovi prezzi;

**Considerato** che l'importo dei lavori, come da schema atto di sottomissione, ammonta a complessivi € 71.889,44 di cui € 65.217,85 al netto del ribasso offerto del 2,5% per lavori ed € 6.671,59 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso corrispondenti ad un importo aggiuntivo di complessivi € 7.474,50 di cui € 6.795,00 per lavori aggiuntivi ed € 679,50 per oneri della sicurezza;

**Vista** La Determina n.126 del 29-03-2024 con cui si procedeva all'integrazione dell'impegno di spesa di cui al predetto provvedimento per complessivi € 7.291,31 di cui € 5.976,48 per i lavori di che trattasi ed € 1.314,83 per IVA al 22% sul Capitolo 10401;

**Considerato che:**

- con verbale del 27/09/2023, sottoscritto senza riserve o eccezione alcuna da parte dell'impresa, sono stati consegnati parzialmente i lavori in via di urgenza;
- in data 12/03/2024 sono stati consegnati i lavori la durata dei lavori con durata di **20 giorni** naturali e consecutivi con conseguente termine per l'ultimazione delle opere fissato a tutto il 30/03/2024;
- con Determina n. 126 del 29-03-2024 sono stati approvati i lavori urgenti aggiuntivi, ai sensi dell'art. 120 c.3 del D.Lgs. 36/2023 posticipando pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori a tutto il 05/04/2024;
- In data 05/04/2024, con redazione di apposito verbale è stata accertata l'ultimazione dei lavori entro il termine assegnato.
- Nel verbale del 05/04/2024 è stato disposto che entro il termine di 15 gg dovessero essere effettuate le prove sul circuito oleodinamico.
- In data 18/04/2024 è stato redatto il verbale delle prove e relative tarature effettuate sul circuito oleodinamico delle paratoie di mezzofondo.

**Atteso** che ai sensi dell'art. 2.17 del disciplinare di gara e dell'art. 7 del contratto di appalto Rep. N. 5716 sottoscritto in data 04/01/2024, è prevista la contabilizzazione dei lavori a corpo ed il relativo pagamento in un'unica rata al termine degli stessi;

**Tenuto conto che:**

- in data 30/04/2024 il D.LL. ha emesso il Conto finale dei lavori che ammonta complessivamente a netti € 71.889,44, così suddivisi:
  - a. Lavori a corpo comprensivi degli oneri per la sicurezza **€ 64.414,94**  
di cui al D.C. n.431 del 21/09/2023
  - b. Lavori aggiuntivi comprensivi degli oneri per la sicurezza **€ 7.474,50**  
di cui Determina n. 126 del 29-03-2024

Sommano **€ 71.889,44**

- il suddetto Conto finale è stato sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna;
- L'impresa, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 36/2023, ha costituito garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva con garanzia fidejussoria definitiva n.753158989 rilasciata da Allianz

S.p.A. – Agenzia Sapri Centro Via Aniello Granozio 13, 84073 Sapri con somma garantita di € 6.441,49 di cui all'art. 2.11 del C.S.A;

- l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, ha stipulato specifica polizza assicurativa n. 410589164 rilasciata da AXA ASSICURAZIONI S.p.A. a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile verso terzi con un massimale di € 1.000.000 di cui all'art. 2.12 del C.S.A.,
- in data **19/06/2024** il D.LL. ha redatto il Certificato di regolare esecuzione che dichiara i lavori **REGOLARMENTE ESEGUITI**, liquidando il credito netto dell'impresa appaltatrice in netti **€ 71.889,44 oltre IVA** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi e salvo la superiore approvazione del certificato;
- la spesa così riconosciuta all'impresa appaltatrice rientra nel limite della somma autorizzata per i lavori di **€ 71.889,44 oltre IVA**, così come riportato nel D.C. n. 414 del 03/08/2023 e nella Determina n. 126 del 29-03-2024;

**Visti** gli atti contabili e il certificato di regolare esecuzione sopra menzionati e allegati alla proposta del RUP;

**Visto** il contratto di appalto Rep. N. 5712 stipulato in data 16/11/2023 ai sensi dell'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023;

#### **PER QUANTO INNANZI RICHIAMATO**

**Vista** la proposta di Decreto Prot. n.3313 del 27/06/2024 a firma del RUP e del Responsabile del Servizio Tecnico Dott. Ing. Vito Colucci con la quale si propone l'adozione del presente provvedimento

**Ritenuta** la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati;

#### **DECRETA**

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di approvare il conto finale dei lavori redatto dal D.LL. per l'importo complessivo di € 71.889,44 di cui € 65.217,85 per lavori al netto del ribasso offerto dello 2,5% e € 6.671,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
3. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice CONTI S.R.L. con sede legale in Marsico Nuovo (PZ), Via San Donato,12– PI: IT01851470763
4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 c.8 e c.10 del D.Lgs 36/2023, lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa esecutrice è automatico senza necessità di nulla-osta del committente e la polizza assicurativa a copertura dei danni di esecuzione cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. l'accettazione del credito residuo dell'impresa pari a € 71.889,44, oltre IVA, ove nulla osti sotto altro titolo e previa acquisizione del DURC dell'impresa esecutrice ai fini dell'emissione della relativa fattura e della conseguente liquidazione;
6. di notificare il relativo provvedimento all'appaltatore.

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
8. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e di disporre altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

**Il Commissario**  
*(avv. Luigi Giuseppe Decollanz)*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi Decollanz', written over the printed name. The signature is stylized and includes a large loop on the left side.